



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 № 211

г. Ростов-на-Дону

### **Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
министерство строительства,  
архитектуры и территориального  
развития Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 25.03.2025 № 211

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Территориальное  
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Ростовской области», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для увеличения годового объема ввода жилья до 3 742 тыс. кв. метров к 2030 году и улучшения жилищных условий к 2030 году не менее 152,12 тыс. семей в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

введено в эксплуатацию 2 951 тыс. кв. метров жилья;  
сетями водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, электроснабжения, связи, газоснабжения и автодорогами обеспечены 73 га в п. Рассвет Аксайского района;

с использованием механизма комплексного развития территорий в оборот вовлечены 442 га;

из фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 г., площадью 58,3 тыс. кв. метров переселено 1 528 семей;

обеспечены права 701 участника долевого строительства по 10 проблемным объектам, расположенным в 6 муниципальных образованиях области;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 2 482 семьям.

2. Сведения о результатах выполнения  
(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек  
структурных элементов государственной программы за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках регионального проекта «Жилье (Ростовская область)» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации» выполнено. В Ростовской области обеспечен ввод 2,951 млн кв. метров жилья.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства» выполнено. В рамках проектов «Развитие жилищного строительства в Октябрьском и Ворошиловском районах г. Ростова-на-Дону, Мясниковском районе Ростовской области» и «Комплексная жилая застройка жилого района «Левенцовский» в г. Ростове-на-Дону» введено в эксплуатацию 144,4 тыс. кв. метров жилья.

По региональному проекту «Жилье (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 8 контрольных точек, в установленные сроки – 7 контрольных точек.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда» выполнено. Из аварийного фонда площадью 149,67 тыс. кв. метров переселено 8,255 тыс. человек.

Мероприятие (результат) «Достигнуто значение более 100 процентов соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году» выполнено. В 2024 году расселен аварийный жилищный фонд площадью 58,3 тыс. кв. метров, признан аварийным жилищный фонд площадью 57,3 тыс. кв. метров. Соотношение расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году составило 101,7 процента.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 9 контрольных точек, в установленные сроки – 3 контрольные точки.

В рамках иного регионального проекта «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 25 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечены инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей» выполнено. Сетями водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, электроснабжения, связи, газоснабжения и автодорогами обеспечены 73 га в п. Рассвет Аксайского района.

Мероприятие (результат) «Вовлечены в оборот территории с использованием механизма комплексного развития территорий (нарастающим итогом)» выполнено. В результате заключения договоров о комплексном развитии территории в оборот вовлечены 442 га.

Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов» выполнено. Комплексные кадастровые работы проведены на территории 15 кварталов.

Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы и результаты инженерных изысканий для строительства объектов инженерной инфраструктуры» выполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой проектной организации. Откорректирована сметная документация для обеспечения возможности строительства инженерной инфраструктуры на двух предоставленных многодетным семьям территориях в г. Сальске.

По иному региональному проекту «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрено выполнение 25 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 11 контрольных точек, в установленные сроки – 12 контрольных точек, с нарушением срока – 1 контрольная точка (в связи с поздним предоставлением актов сдачи-приемки услуг (работ) по технологическому присоединению), не достигнута 1 контрольная точка (в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ ввиду наложения высотных отметок инженерных сетей по параллельному контракту).

В рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 14 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено. Из аварийного фонда площадью 58,3 тыс. кв. метров переселено 1 528 семей.

Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» выполнено. Снесено 62 аварийных дома.

Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» выполнено не в полном объеме в связи с поздним внесением изменений в паспорт федерального проекта «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)». Из ветхого жилья переселена 161 семья.

По иному региональному проекту «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» предусмотрено выполнение 14 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 8 контрольных точек, в установленные сроки – 6 контрольных точек.

В рамках иного регионального проекта «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 31 контрольной точки.

Мероприятие (результат) «Введен в эксплуатацию проблемный объект за счет средств областного бюджета» выполнено. Введены в эксплуатацию проблемные объекты, расположенные по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9, г. Аксай, ул. Менделеева, 53-а.

Мероприятие (результат) «Обеспечены права пострадавших граждан-участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Ростовской области» выполнено. Обеспечены права 616 граждан-участников долевого строительства.

Мероприятие (результат) «Гражданам выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнено. Восстановлены права 435 участников долевого строительства по 7 проблемным объектам.

Мероприятие (результат) «Инвестором обеспечено подключение проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения» выполнено. Инвестору возмещены затраты на подключение (технологическое присоединение) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Мероприятие (результат) «Объединением участников долевого строительства обеспечено подключение проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения» выполнено. Объединению участников долевого строительства возмещены затраты на подключение (технологическое присоединение) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Мероприятие (результат) «Предоставлены денежные выплаты пострадавшим участникам долевого строительства» выполнено. Денежные выплаты предоставлены 13 пострадавшим участникам долевого строительства.

По иному региональному проекту «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» предусмотрено выполнение 31 контрольной точки, из них достигнуты ранее установленного срока 14 контрольных точек, в установленные сроки – 15 контрольных точек, с нарушением срока – 2 контрольные точки (в связи с поздней подачей заявлений о предоставлении субсидий).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» выполнено. Жилье приобрели 69 молодых семей.

Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено. Жилье приобретено для 947 детей-сирот.

Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» выполнено. По договору социального найма жилье предоставлено 1 семье.

Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» выполнено. По договору социального найма жилье предоставлено 1 семье.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 7 контрольных точек, в установленные сроки – 8 контрольных точек, с нарушением срока – 1 контрольная точка (в связи с поздним предоставлением администрацией г. Гуково необходимых для открытия финансирования документов).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья» предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 32 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья» выполнено. Государственная поддержка оказана 678 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что сроки действия свидетельств о праве на получение бюджетных субсидий истекают в первом квартале 2025 г. Государственная поддержка оказана 156 гражданам.

Мероприятие (результат) «Погашена часть задолженности граждан по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено. Государственная поддержка оказана 95 гражданам.

Мероприятие (результат) «Молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий оказана государственная поддержка в приобретении (строительстве) жилья» выполнено не в полном объеме в связи с переносом 1 гражданином участия в программе на последующие годы и недостаточностью средств для предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину. Государственная поддержка оказана 50 гражданам.

Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий» выполнено. Государственная поддержка оказана 6 гражданам (участникам мероприятия с прошлых лет).

Мероприятие (результат) «Гражданам оказаны меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2025 г. Государственная поддержка оказана 688 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам, имеющим диплом об образовании с отличием, оказана государственная поддержка для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено. Государственная поддержка оказана 35 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам предоставлены ипотечные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования» выполнено. Государственная поддержка оказана 13 гражданам.

По комплексу процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья» предусмотрено выполнение 32 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 16 контрольных точек, в установленные сроки – 16 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» выполнено. Произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными и автономными учреждениями Ростовской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)» выполнено. Четирем государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 4 контрольные точки, в установленные сроки – 3 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;

- снижение спроса на жилье в связи с отменой льготной ипотечной программы, рост стоимости недвижимости, увеличение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 21 процента и, как следствие, недоступность ипотечного кредитования для физических лиц;

- позднее внесение изменений в паспорт федерального проекта «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)» в декабре 2024 года;

- включение в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам (решения суда, перемена места жительства – переезд из других субъектов Российской Федерации, установление фактов невозможности возвращения в ранее занимаемые жилые помещения);

- сроки действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение господдержки;

- несостоявшиеся торги на приобретение жилых помещений.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 13 627 020,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 8 757 391,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 517 827,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

  - за счет средств федерального бюджета – 2 886 039,0 тыс. рублей;

  - за счет средств Фонда развития территорий – 1 631 788,7 тыс. рублей;

  - местный бюджет – 351 801,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 13 275 218,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 12 889 472,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 8 699 794,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 189 677,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

  - за счет средств федерального бюджета – 2 557 889,0 тыс. рублей;

  - за счет средств Фонда развития территорий – 1 631 788,7 тыс. рублей.



Исполнение расходов по государственной программе составило 12 854 701,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 8 433 132,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 071 300,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 2 556 728,7 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий – 1 514 572,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 350 268,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 385 038,7 тыс. рублей, из них:

91 514,7 тыс. рублей – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;

112 308,4 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (несогласие с размером возмещения стоимости за изымаемые помещения, с предоставляемыми жилыми помещениями, розыск граждан, вступление в наследство);

3 625,2 тыс. рублей – в связи с отказом гражданину в предоставлении денежной выплаты по причине несоответствия представленных документов требованиям Порядка предоставления денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 22.07.2024 № 500;

20 383,4 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в связи с дефицитом жилых помещений необходимой номенклатуры на рынке недвижимости;

50 182,3 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий, досрочным погашением ипотечных кредитов, переносом гражданами участия в программе на последующие годы, недостаточностью средств для предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину, окончанием сроков действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2025 г.;

4 746,6 тыс. рублей – в связи с нарушением поставщиками сроков поставки оборудования для нужд государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик»;

2 266,2 тыс. рублей – экономия в по итогам завершения строительства объектов инженерной инфраструктуры в Аксайском и Целинском районах;

19 416,3 тыс. рублей – экономия в ходе реализации мероприятий по переселению семей из ветхого и аварийного жилья, а также сносу расселенных домов;

75 985,3 тыс. рублей – экономия по итогам проведения публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» мероприятий по оценке стоимости квадратного метра жилья, подлежащего компенсации пострадавшим участникам долевого строительства, а также в ходе выполнения строительно-монтажных работ и технологического присоединения проблемных объектов;

2 478,4 тыс. рублей – экономия в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых и многодетных семей;

400,1 тыс. рублей – экономия по результатам заключения контрактов государственными бюджетными учреждениями;

1 731,8 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста, страховых взносов, проезда и проживания в служебных командировках, возмещения санаторно-курортного обслуживания, выплату компенсаций на лечение, а также по результатам заключения государственных контрактов и в связи с изменением сроков оплаты услуг связи за декабрь 2024 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 24 показателя, из которых по 6 – фактические значения соответствуют плановым, по 12 – фактические значения превышают плановые, по 6 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1.1 «Объем жилищного строительства» – плановое значение – 2,946 млн кв. метров, фактическое значение – 2,951 млн кв. метров.

Показатель 1.2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 99,4 процента, фактическое значение – 99,6 процента.

Показатель 1.3 «Доля индустриального жилищного строительства» – плановое значение – 40,3 процента, фактическое значение – 38,3 процента. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с увеличением объема индивидуального жилищного строительства.

Показатель 2.1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» – плановое значение – 0,128 млн семей, фактическое значение – 0,106 млн семей. Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: снижение спроса в связи с отменой льготной ипотечной программы, рост стоимости недвижимости, увеличение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 21 процента и, как следствие, недоступность ипотечного кредитования для физических лиц.

Показатель 2.2 «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» – плановое значение – 0,249 тыс. семей, фактическое значение – 0,338 тыс. семей. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, превышает плановое значение.

Показатель 2.3 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 98,5 процента, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» – плановое значение 0,1442 млн кв. метров, фактическое значение – 0,1444 млн кв. метров.

Показатель «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» – плановое значение – 8,255 тыс. человек, фактическое значение – 8,255 тыс. человек.

Показатель «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» – плановое значение – 149,67 тыс. кв. метров, фактическое значение – 149,67 тыс. кв. метров.

Показатель «Количество реализованных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры» – плановое значение – 1 штука, фактическое значение – 1 штука.

Показатель «Количество принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территории» – плановое значение – 6 штук, фактическое значение – 6 штук.

Показатель «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» – плановое значение – 9 812 штук, фактическое значение – 10 750 штук. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с образованием земельных участков (раздел, объединение, изменение границ).

Показатель «Количество разработанной проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры» – плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 2 штуки. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с неудовлетворительной работой проектной организации.

Показатель «Площадь расселенного аварийного фонда» – плановое значение – 51,6 тыс. кв. метров, фактическое значение – 58,3 тыс. кв. метров.

Показатель «Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» – плановое значение – 83,4177 процента, фактическое значение – 85,5601 процента.

Показатель «Количество проблемных объектов, права граждан по которым восстановлены» – плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 13 единиц.

Показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 1 422 человека, фактическое значение – 1 431 человек. Фактическое значение показателя выше планового в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам (решения суда, перемена места жительства – переезд из других субъектов Российской Федерации, установление фактов невозможности возвращения в ранее занимаемые жилые помещения).

Показатель «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» – плановое значение – 568 человек, фактическое значение – 521 человек.

Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, из числа подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 63,59 процента.

Показатель «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года» – плановое значение – 954 человека, фактическое значение – 947 человек. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с дефицитом жилых помещений необходимой номенклатуры на рынке недвижимости.

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданами, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 32,51 тыс. кв. метров, фактическое значение – 47,73 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением гражданами жилья, площадь которого больше нормы предоставления.

Показатель «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)» – плановое значение – 374 единицы, фактическое значение – 355 единиц. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с уменьшением количества объектов в государственном задании, непредоставлением заказчиком документов для заключения с учреждением соглашения на проведение строительного контроля, а также ввиду несостоявшихся процедур закупок.

Показатель «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд» – плановое значение – 3,03 процента, фактическое значение – 5,4 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы ( $УД_{гп}$ ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где  $УД_{п}$  – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы ( $УД_{п}$ ) в 2024 году составляет 96,3  $((100,0 + 100,0 + 95,0 + 82,8 + 100,0 + 100,0) / 6)$ .

Уровень достижения структурных элементов государственной программы ( $УД_{стр.эл.}$ ) в 2024 году составляет 98,7 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 8-ми структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы ( $УД_{гп}$ ) за 2024 год составляет 97,5  $(0,5 \times 96,3 + 0,5 \times 98,7)$ .

2. Оценка динамики прироста значений показателей ( $ОП_{гп}$ ) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где  $ОП_{пгп}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ( $ОП_{пгп}$ ) в 2024 году составляет 11,9  $(((-0,4) + (-9,1) + (-7,0) + (-12,4) + 100,0 + 0,0) / 6)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы (ОП<sub>КСЭ</sub>) в 2024 году составляет 51,9  $((-45,3) + 0,0 + 0,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 66,7 + 100,0 + 100,0 + (-7,1) + 92,2 + (-13,4) + (-0,3) + 63,2 + (-6,4) + 100,0 + 84,4 + 100,0) / 18$ .

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП<sub>ГП</sub>) за 2024 год составляет 23,9  $(0,7 \times 11,9 + 0,3 \times 51,9)$ .

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}} = \sum_{i=1}^n w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где  $\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$  – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном периоде;

$i$  – номер критерия;

$n$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном периоде;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления ( $\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$ ) за 2024 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления ( $\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$ ) за 2024 год составляет 92,9  $((0,8 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 0,77 \times 0,1667) \times 100)$ .

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ИО}_\text{иЭ}_{\text{фгп}} = 0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы ( $\text{ИО}_\text{иЭ}_{\text{фгп}}$ ) за 2024 год составляет  $(0,8 \times 97,5 + 0,1 \times 23,9 + 0,1 \times 92,9) = 89,7 \approx 90,0$ , в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации государственной (комплексной) программы выше среднего уровня».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы в 2024 году составила 102 278,1 тыс. рублей.

В 2024 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 59 495,3 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2024 году направлено 53 060,2 тыс. рублей.

Показатели, установленные в государственных заданиях государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности», государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Агентство жилищных программ» и государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик», исполнены в полном объеме.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию государственной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2025 года.

Заместитель начальника  
управления документационного  
обеспечения Правительства  
Ростовской области – начальник  
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Территориальное  
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Ростовской области» утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов),  
а также контрольных точек государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата), наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата), наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Причины нереализации, реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Жилье (Ростовская область)»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	млн кв. метров	2,946	2,951	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
1.2.	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	10 апреля 2024 г.	10 апреля 2024 г.	X	X	Перечень многоквартирных домов планируемых к вводу в эксплуатацию в 2024 году	начальник отдела развития строительного комплекса и жилищной политики министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Василенко А.А.	—
1.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья за 6 месяцев 2024 года»	29 июля 2024 г.	29 июля 2024 г.	X	X	за январь – июнь 2024 года в Ростовской области в эксплуатацию введено 1,307 млн кв. метров жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья за 9 месяцев 2024 года»	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	за январь – сентябрь 2024 года в Ростовской области в эксплуатацию введено 2,2099 млн кв. метров жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.	Контрольная точка «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилых помещений по отношению к базовому значению»	28 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	за январь – декабрь 2024 года введено в эксплуатацию 2 951 тыс. кв. метров жилья. Темп к базовому значению составляет 126,65 процента	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.6.	Контрольная точка «Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства»	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	приняты следующие правовые акты: Областной закон от 06.03.2024 № 98-ЗС «О внесении изменений в статью 4 Областного закона «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Ростовской области», постановление Правительства Ростовской области от 16.09.2024 № 613 «Об утверждении Правил заключения оператором комплексного развития территории соглашения с Правительством Ростовской области или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в Ростовской области в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принимаемого Правительством Ростовской области, главой местной администрации», постановление Правительства Ростовской области от 16.09.2024 № 620 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.09.2021 № 740», постановление Правительства Ростовской области от 16.11.2024 № 19 «Об определении оператора комплексного развития территории»	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Заколотнева И.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.	Контрольная точка «Органами местного самоуправления городского округа/муниципального района области выдано разрешение на строительство объекта недвижимого имущества/принято уведомление о начале строительства объекта недвижимого имущества»	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	за январь – декабрь 2024 года органами местного самоуправления выдано и принято 7 086 разрешений на строительство многоквартирных домов и уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домов общей площадью 3 819,3 тыс. кв. метров. Информация не содержит данные об уведомлениях о начале строительства индивидуальных жилых домов в г. Ростове-на-Дону	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Заколотнева И.А.	—
1.8.	Контрольная точка «Предоставление застройщикам (техническим заказчикам) заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации)»	28 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	за январь – декабрь 2024 года Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области по многоквартирным жилым домам застройщикам выдано 92 заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—
1.9.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	1	1	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	29 февраля 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 6,7 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	–
1.11.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	30 апреля 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 7,8 процента	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	–
1.12.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	31 июля 2024 г.	31 июля 2024 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 16,8 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Кушнарв В.В.	–
1.13.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 27,5 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Кушнарв В.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.	Контрольная точка «Предоставление застройщикам (техническим заказчикам) заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации) жилого района «Левенцовский»	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области выдано 3 заключения о соответствии объекта в жилом районе «Левенцовский»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.15.	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества жилого района «Левенцовский» введен в эксплуатацию»	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	за январь – декабрь 2024 года по проекту «Комплексная жилая застройка жилого района «Левенцовский» в г. Ростове-на-Дону» введено 56,05 тыс. кв. метров жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.16.	Контрольная точка «Мониторинг ввода в эксплуатацию недвижимого имущества в Октябрьском и Ворошиловском районах г. Ростова-на-Дону, Мясниковском районе Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	в рамках проекта «Развитие жилищного строительства в Октябрьском и Ворошиловском районах г. Ростова-на-Дону, Мясниковском районе Ростовской области» введено в эксплуатацию 37,38 тыс. кв. метров многоквартирного жилья и 50,93 тыс. кв. метров индивидуального жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.17.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, процентов»	31 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	техническая готовность 35 процентов	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)»								
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда»	31 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	тыс. кв. метров	149,67	149,67	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
2.2.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг наличия непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»	12 марта 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	сведения о наличии непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. – 2,92 тыс. кв. метров, 216 человек	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
2.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг наличия непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»	15 мая 2024 г.	7 мая 2024 г.	X	X	сведения о наличии непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. – 2,89 тыс. кв. метров, 215 человек	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
2.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг наличия непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»	12 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	сведения о наличии непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. – 2,23 тыс. кв. метров, 158 человек	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
2.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг наличия непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»	13 сентября 2024 г.	13 сентября 2024 г.	X	X	сведения о наличии непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. – 2,03 тыс. кв. метров, 144 человека	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг наличия непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»	15 ноября 2024 г.	12 ноября 2024 г.	X	X	сведения о наличии непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. – 1,98 тыс. кв. метров, 141 человек	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
2.7.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг наличия непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.»	27 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	сведения о наличии непредвиденных обстоятельств в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. – 1,69 тыс. кв. метров, 123 человек	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
2.8.	Мероприятие (результат) «Достигнуто значение более 100 процентов соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году»	31 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
2.9.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	15 марта 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	достигнуты целевые показатели регионального проекта: расселено 149,67 тыс. кв. метров, переселено 8,255 тыс. человек, в том числе имеются непредвиденные обстоятельства по 2,92 тыс. кв. метров, 0,216 тыс. человек (вопрос переселения граждан решается в судебном порядке в связи с несогласием с размером возмещения стоимости за изымаемые помещения, с предоставляемыми жилыми помещениями, розыск граждан, вступление в наследство)	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.	Контрольная точка «Размещена информация о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	14 июня 2024 г.	11 июня 2024 г.	X	X	на сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области размещена информация о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—
2.11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	9 августа 2024 г.	9 августа 2024 г.	X	X	достигнуты целевые показатели регионального проекта: расселено 149,67 тыс. кв. метров, переселено 8,255 тыс. человек, в том числе имеются непредвиденные обстоятельства по 2,24 тыс. кв. метров, 0,158 тыс. человек (вопрос переселения граждан решается в судебном порядке в связи с несогласием с размером возмещения стоимости за изымаемые помещения, с предоставляемыми жилыми помещениями, розыск граждан, вступление в наследство)	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—
2.12.	Контрольная точка «Размещена информация о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	на сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области размещена информация о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» национального проекта «Жилье и городская среда»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—
2.13.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	27 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	достигнуты целевые показатели регионального проекта: расселено 149,67 тыс. кв. метров, переселено 8,255 тыс. человек, в том числе имеются непредвиденные обстоятельства по 1,7 тыс. кв. метров, 0,123 тыс. человек (вопрос переселения граждан решается в судебном порядке в связи с несогласием	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						с размером возмещения стоимости за изымаемые помещения, с предоставляемыми жилыми помещениями, розыск граждан, вступление в наследство)		
2.14.	Контрольная точка «Размещена информация о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	27 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	на сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области размещена информация о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» национального проекта «Жилье и городская среда»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
3. Иной региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	га	73	73	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
3.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	30 мая 2024 г.	30 мая 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 1 этапа – 100 процентов, 2 этапа – 23 процента	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—
3.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	30 мая 2024 г.	30 мая 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 73 процента, 2 этапа – 61 процент	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Рассвет Аксайского района»	30 мая 2024 г.	30 мая 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Рассвет Аксайского района, строительная готовность 98 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—
3.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	29 августа 2024 г.	29 августа 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 1 этапа – 100 процентов, 2 этапа – 36 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—
3.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	29 августа 2024 г.	29 августа 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 77 процентов, 2 этапа – 61 процент	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—
3.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Рассвет Аксайского района»	29 августа 2024 г.	29 августа 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Рассвет Аксайского района, строительная готовность 100 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—
3.8.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 1 этапа – 100 процентов, 2 этапа – 57 процентов. В связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией контракт на выполнение строительно- монтажных работ 2 этапа продлен до 30 июля 2025 г.	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 80 процентов, 2 этапа – 69 процентов. В связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией контракт на выполнение строительно- монтажных работ 1 этапа продлен до 31 декабря 2025 г.	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.10.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Рассвет Аксайского района»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	акт приемки законченного строительством объекта подписан 30 ноября 2024 г.	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.11.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по технологическим присоединениям на объектах в п. Красный Колос, п. Рассвет Аксайского района»	26 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	работы по технологическому присоединению на объектах в п. Красный Колос, п. Рассвет Аксайского района оплачены	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	достигнута с нарушением срока в связи поздним предоставлением актов сдачи - приемки услуг (работ) по технологическому присоединению
3.12.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены на объекте в п. Целина Целинского района»	30 декабря 2024 г.	5 ноября 2024 г.	X	X	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 5 ноября 2024 г.	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.13.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	30 декабря 2024 г.	–	X	X	не достигнута	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	строительство 2 этапа объекта не завершено в связи с невозможностью выполнения строительно-монтажных работ ввиду наложения высотных отметок инженерных сетей по параллельному контракту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.14.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены на объекте в п. Рассвет Аксайского района»	30 декабря 2024 г.	30 ноября 2024 г.	X	X	строительно-монтажные работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 30 ноября 2024 г.	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	—
3.15.	Мероприятие (результат) «Вовлечены в оборот территории с использованием механизма комплексного развития территорий (нарастающим итогом)»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	га	442	442	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
3.16.	Контрольная точка «Заключен договор о комплексном развитии территории общей площадью 32,8 га»	1 февраля 2024 г.	1 января 2024 г.	X	X	АО «ДОМ.РФ» заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 32,8 га	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	—
3.17.	Контрольная точка «Заключен договор о комплексном развитии территории общей площадью 20 га»	30 июля 2024 г.	17 июля 2024 г.	X	X	АО «ДОМ.РФ» заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 18,8 га. В процессе уточнения границ территории комплексного развития путем проведения соответствующих работ незначительно изменена площадь: в результате проведения кадастровых работ земельный участок с кадастровым номером 61:55:0000000:63 (единое землепользование) сохранен в измененных границах площадью 187 998 кв. м	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	—
3.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий на территории Ростовской области»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий. На территории Ростовской области реализуются 5 проектов комплексного развития территорий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.19.	Контрольная точка «Заключен договор о комплексном развитии территории общей площадью 2,2 га»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	X	X	администрацией г. Таганрога заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории общей площадью 3 га	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	—
3.20.	Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	шт	15	15	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	—
3.21.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	2 февраля 2024 г.	26 января 2024 г.	X	X	заключены 6 соглашений о предоставлении субсидий на проведение комплексных кадастровых работ из областного бюджета местным бюджетам	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	—
3.22.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ»	30 мая 2024 г.	16 мая 2024 г.	X	X	заключены 13 муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	—
3.23.	Контрольная точка «Проведены заседания согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков»	2 сентября 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	проведены 19 заседаний согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков в 6 муниципальных образованиях	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	—
3.24	Контрольная точка «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН»	30 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	в ЕГРН внесены сведения о 10 750 объектах недвижимости	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.	Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы и результаты инженерных изысканий для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	30 декабря 2024 г.	–	шт	3	2	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	не получено 1 положительное заключение государственной экспертизы в связи с неудовлетворительной работой проектной организации
3.26.	Контрольная точка «Заклучены государственные контракты на разработку проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	29 марта 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	заключены 3 государственных контракта на разработку проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.27.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры, работы ведутся согласно графику	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.28.	Контрольная точка «Проектные работы в рамках заключенных государственных контрактов завершены»	30 ноября 2024 г.	26 ноября 2024 г.	X	X	завершены проектные работы в рамках 2 государственных контрактов. 1 контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с неудовлетворительной работой проектной организации	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.29.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ в рамках заключенных государственных контрактов»	30 декабря 2024 г.	4 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата по 2 государственным контрактам. 1 контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с неудовлетворительной работой проектной организации	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
4. Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»								
4.1.	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	семей	1 348	1 528	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	12 марта 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	заключены 33 соглашения с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	12 июля 2024 г.	12 июля 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Переселена 740 семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Переселено 1 059 семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.5.	Контрольная точка «Подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях»	17 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях. Сформированы адресный перечень домов, признанных аварийными с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., подлежащих расселению в рамках этапа 2025-2026 годов областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»,	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>утвержденный постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.12.2024 № 31 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., подлежащих расселению в рамках этапа 2025 – 2026 годов областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции» и адресный перечень домов, признанных аварийными с 2022 года, подлежащих расселению в 2025 году, утвержденный постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 20.12.2024 № 32 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными с 2022 года, подлежащих расселению в рамках государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2025 году»</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6.	Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению»	30 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	постановления министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.12.2024 № 31 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., подлежащих расселению в рамках этапа 2025 – 2026 годов областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции» и от 20.12.2024 № 32 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными с 2022 года, подлежащих расселению в рамках государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2025 году»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—
4.7.	Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	шт.	62	62	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
4.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий по сносу домов»	12 марта 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	заключены 16 соглашений с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий по сносу домов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вишняков С.А.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.9.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов»	12 июля 2024 г.	11 июля 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов. Снесено 29 домов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.10.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов. Снесено 54 дома	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.11.	Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих сносу»	30 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	сформирован адресный перечень расселенных аварийных домов, подлежащих сносу в 2025 году, утвержденный постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 20.12.2024 № 33 «Об утверждении адресного перечня расселенных аварийных домов, подлежащих сносу в 2025 году»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.12.	Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	30 декабря 2024 г.	—	семей	186	161	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	плановое значение в паспорте регионального проекта – 186 семей, однако с учетом изменений, внесенных в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 26 декабря 2024 г. в паспорт федерального проекта «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(реструктуризация угольной промышленности)», и дополнительного соглашения № 022-09-2024-132/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков от 29.12.2023 № 022-09-2024-132, заключенного между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Ростовской области 28 декабря 2024 г., плановое значения на 2024 год – 161 семья
4.13.	Контрольная точка «Направлена заявка в Министерство энергетики Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета»	1 марта 2024 г.	1 марта 2024 г.	X	X	направлена заявка в Министерство энергетики Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2025 году с приложением списка подлежащих переселению граждан и плана-прогноза ежемесячного переселения	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	—
4.14.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	12 июля 2024 г.	11 июля 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности. Переселено 35 семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.15.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности. Переселено 112 семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.16.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	28 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности. Переселена 161 семья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков»	28 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков от 27.12.2024 № 022-09-2025-053	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5. Иной региональный проект «Поддержка пострадавших участников долевого строительства»								
5.1.	Мероприятие (результат) «Введен в эксплуатацию проблемный объект за счет средств областного бюджета»	27 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. кв. метров	54,0	54,0	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
5.2.	Контрольная точка «Рассмотрено заявление от объединения участников долевого строительства об увеличении объема субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более)»	8 апреля 2024 г.	8 апреля 2024 г.	X	X	рассмотрено заявление жилищно-строительного кооператива «Благодатный» от 08.04.2024. Принято решение об увеличении объема субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение между министерством строительства РО и объединением участников долевого строительства о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более)»	6 мая 2024 г.	23 апреля 2024 г.	X	X	между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и жилищно-строительным кооперативом «Благодатный» заключено дополнительное соглашение от 23.04.2024 № 4 к соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий объединению участников долевого строительства от 24.09.2021 № 2	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по восстановлению прав граждан - пострадавших участников долевого строительства»	30 августа 2024 г.	28 августа 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по восстановлению прав граждан - пострадавших участников долевого строительства. Объект по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9 площадью 23,5 тыс. кв. м. введен в эксплуатацию. На объекте по адресу г. Аксай, ул. Менделеева, 53-а производится монтаж инженерных систем, выполняются работы по усилению вентиляционных каналов, устройству кирпичных каналов электроснабжения, производится устройство фасада и отмостки	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.5.	Контрольная точка «Рассмотрено заявление от объединения участников долевого строительства об увеличении объема субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более) по объекту в г. Аксае по ул. Менделеева, 53-а»	2 сентября 2024 г.	8 августа 2024 г.	X	X	рассмотрено заявление жилищно-строительного кооператива «Менделеевский» от 07.08.2024. Принято решение об увеличении объема субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Менделеева, 53-а	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение между министерством строительства Ростовской области и объединением участников долевого строительства о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более) по объекту в г. Аксае по ул. Менделеева, 53-а»	1 октября 2024 г.	8 августа 2024 г.	X	X	между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и жилищно-строительным кооперативом «Менделеевский» заключено дополнительное соглашение от 08.08.2024 № 6 к соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий объединению участников долевого строительства от 23.09.2021 № 1	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии»	10 октября 2024 г.	10 октября 2024 г.	X	X	жилищно-строительным кооперативом «Менделеевский» предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии от 01.10.2024	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.8.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более) по объекту в г. Аксае по ул. Менделеева, 53-а»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии объединению участников долевого строительства от 23.09.2021 № 1 по объекту в г. Аксае по ул. Менделеева, 53-а	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.9.	Мероприятие (результат) «Обеспечены права пострадавших граждан-участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Ростовской области»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	человек	616	616	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.10.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на финансовое обеспечение уставной деятельности»	12 апреля 2024 г.	2 февраля 2024 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на финансовое обеспечение уставной деятельности от 02.02.2024 № 1	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
5.11.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на финансовое обеспечение уставной деятельности»	12 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	унитарной некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на финансовое обеспечение уставной деятельности за второй квартал 2024 года	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
5.12.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на финансовое обеспечение уставной деятельности»	14 октября 2024 г.	9 октября 2024 г.	X	X	унитарной некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на финансовое обеспечение уставной деятельности за третий квартал 2024 года	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
5.13.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». Обеспечены права 616 пострадавших граждан-участников долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.14.	Мероприятие (результат) «Гражданам выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	человек	395	435	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
5.15.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 13.05.2020 № ФЗП-28/180-20 о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	31 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	заключено дополнительное соглашение от 15.05.2024 № 20 к Соглашению от 13.05.2020 № ФЗП-28/180-20 о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из областного бюджета	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.16.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	10 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из областного бюджета. В рамках мониторинга исполнения соглашения на еженедельной основе проводится анализ сведений, поступающих от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», о гражданах, получивших выплату возмещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.17.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	14 октября 2024 г.	14 октября 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из областного бюджета. Выплату получили 1 566 граждан	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из областного бюджета. В рамках мониторинга исполнения соглашения на еженедельной основе проводится анализ сведений, поступающих от публично- правовой компании «Фонд развития территорий», о гражданах, получивших выплату возмещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.19.	Мероприятие (результат) «Инвестором обеспечено подключение проблемного объекта к сетям инженерно- технического обеспечения»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	единица	1	1	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П., министр промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	—
5.20.	Контрольная точка «Определен перечень проблемных объектов на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения»	1 июля 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	определен перечень проблемных объектов, имеющих право на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения от 27.06.2024	первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.21.	Контрольная точка «Определен перечень проблемных объектов на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения»	1 июля 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	определен перечень проблемных объектов, имеющих право на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения от 28.06.2024	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—
5.22.	Контрольная точка «Рассмотрено заявление инвестора на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (газораспределительные и электрические сети)»	1 октября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	рассмотрено заявление инвестора на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (газораспределительные и электрические сети) от 30.09.2024	первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	—
5.23.	Контрольная точка «Рассмотрено заявление инвестора на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)»	1 октября 2024 г.	19 декабря 2024 г.	X	X	на заседании комиссии министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области рассмотрена заявка на предоставление инвестору субсидии на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	достигнута с нарушением срока в связи с поздней подачей заявления инвестором (20 ноября 2024 г.). Данное обстоятельство не повлияло на выполнение мероприятия (результата)
5.24.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством промышленности и энергетики Ростовской области и инвестором о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение	4 декабря 2024 г.	4 декабря 2024 г.	X	X	заключено соглашение между министерством промышленности и энергетики Ростовской области и инвестором ООО «СЗ «Твой Дом» от 04.12.2024 № 7	первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (газораспределительные и электрические сети)»							
5.25.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и инвестором о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и инвестором заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения от 20.12.2024 № 2	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—
5.26.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг подготовки отчета о достижении значения результата предоставления субсидии (газораспределительные и электрические сети)»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг подготовки инвестором отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии	первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	—
5.27.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг подготовки отчета о достижении значения результата предоставления субсидии (сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг подготовки инвестором отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—
5.28.	Мероприятие (результат) «Объединением участников долевого строительства обеспечено подключение проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	единица	1	1	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.29.	Контрольная точка «Определен перечень проблемных объектов на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения»	1 июля 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	определен перечень проблемных объектов, имеющих право на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения от 28.06.2024	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—
5.30.	Контрольная точка «Рассмотрено заявление объединения участников долевого строительства на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения»	1 октября 2024 г.	19 декабря 2024 г.	X	X	на заседании комиссии министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области рассмотрена заявка на предоставление объединениям участников долевого строительства субсидии на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	достигнута с нарушением срока в связи с поздней подачей заявления объединением участников долевого строительства (21 ноября 2024 г.). Данное обстоятельство не повлияло на выполнение мероприятия (результата)
5.31.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и объединением участников долевого строительства о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	заключено соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и объединением участников долевого строительства о предоставлении из областного бюджета субсидии от 20.12.2024 № 1	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.32.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг подготовки отчета о достижении значения результата предоставления субсидии (сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг подготовки объединением участников долевого строительства отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—
5.33.	Мероприятие (результат) «Предоставлены денежные выплаты пострадавшим участникам долевого строительства»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	человек	13	13	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
5.34.	Контрольная точка «Разработан Порядок предоставления денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства»	1 августа 2024 г.	22 июля 2024 г.	X	X	принято постановление Правительства Ростовской области от 22.07.2024 № 500 «Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.35.	Контрольная точка «Рассмотрены заявления участников долевого строительства о предоставлении денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства»	17 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	рассмотрены заявления 13 участников долевого строительства о предоставлении денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.36.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и пострадавшими участниками долевого строительства о предоставлении денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства»	23 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	заключены соглашения между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и 13 пострадавшими участниками долевого строительства о предоставлении денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.37.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг предоставления денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства»	31 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечен мониторинг предоставления денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства. Денежные выплаты получили 13 участников долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»								
6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. семей	0,187	0,187*	начальник управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	—
6.2.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления»	1 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	с 55 органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение жильем молодых семей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.3.	Контрольная точка «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям»	3 июня 2024 г.	3 июня 2024 г.	X	X	осуществлена выдача 69 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4.	Контрольная точка «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты»	30 сентября 2024 г.	1 октября 2024 г.	X	X	средства субсидий перечислены в местные бюджеты 55 муниципальных образований Ростовской области, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	достигнута с нарушением срока в связи с поздним предоставлением администрацией г. Гуково необходимых для открытия финансирования документов
6.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	заключено дополнительное соглашение от 20.12.2024 № 069-09-2024-266/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-266	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.6.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	31 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	тыс. семей	0,062	0,078	начальник управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	—
6.7.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с органами местного самоуправления»	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	с 55 органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.8.	Контрольная точка «Осуществление расчета объемов субвенций на очередной финансовый год и плановый период»	30 июня 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	осуществлен расчет объемов субвенций на 2025 – 2027 годы, потребность составляет 5 774 557,0 тыс. рублей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.9.	Контрольная точка «Приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета»	15 июля 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	средства федерального бюджета в сумме 42 001,8 тыс. рублей освоены в полном объеме. За счет средств федерального бюджета приобретены 16 жилых помещений	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.10.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	31 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	заключено дополнительное соглашение от 20.12.2024 № 069-09-2024-355/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-355	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.11.	Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	семья	1	1	начальник управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.12.	Контрольная точка «Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления»	1 мая 2024 г.	1 мая 2024 г.	X	X	сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления. В список включена 1 семья, подлежащая обеспечению жильем в Аксайском районе	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.13.	Контрольная точка «Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления»	30 июня 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	заключен 1 договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.14.	Контрольная точка «Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан»	10 декабря 2024 г.	4 декабря 2024 г.	X	X	общий областной список на планируемый год утвержден областной межведомственной комиссией 4 декабря 2024 г.	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.15.	Контрольная точка «Средства субвенции перечислены в местный бюджет»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	X	X	в местный бюджет перечислено 8 050,0 тыс. рублей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.16.	Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей»	31 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	семья	1	1	начальник управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	—
6.17.	Контрольная точка «Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления»	1 мая 2024 г.	1 мая 2024 г.	X	X	сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления. В список включена 1 семья, подлежащая обеспечению жильем в г. Новочеркасске	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.18.	Контрольная точка «Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления»	30 июня 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	заключен 1 договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.19.	Контрольная точка «Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан»	10 декабря 2024 г.	4 декабря 2024 г.	X	X	общий областной список на планируемый год утвержден областной межведомственной комиссией 4 декабря 2024 г.	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.20.	Контрольная точка «Средства субвенции перечислены в местный бюджет»	28 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	в местный бюджет перечислено 20 006,7 тыс. рублей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и сопровождения национального проекта управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
7. Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья»								
7.1.	Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	675	678	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.2.	Контрольная точка «Утверждение сумм бюджетных субсидий, подлежащих перечислению гражданам - участникам с прошлых лет»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	утвержден реестр сумм бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам, подлежащих перечислению 3 589 гражданам - участникам с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.3.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утверждено в основном списке 753 гражданина, претендующих на получение бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.4.	Контрольная точка «Информирование граждан о возможности получения бюджетной субсидии для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	информирование граждан осуществлено путем предоставления личных консультаций, в том числе выездных консультаций на территории иных организаций и учреждений, онлайн-консультаций через сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						программ», онлайн-консультаций на платформе <a href="http://helponline.donland.ru">helponline.donland.ru</a> , размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – <a href="http://azhp.ru">azhp.ru</a> , министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – <a href="http://minstroj.donland.ru">minstroj.donland.ru</a> , в средствах массовой информации и социальных сетях		
7.5.	Контрольная точка «Перечислены бюджетные субсидии гражданам»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 678 новым участникам мероприятия и 3 588 участникам, получающим бюджетные субсидии с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.6.	Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита»	31 декабря 2024 г.	–	человек	158	156	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в связи с тем, что сроки действия свидетельств о праве на получение бюджетных субсидий истекают в первом квартале 2025 г.
7.7.	Контрольная точка «Направление запросов в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости, в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, направлено 416 запросов о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.8.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утверждено в основном списке 140 граждан, претендующих на получение бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с использованием средств жилищного кредита или займа	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.9.	Контрольная точка «Информирование граждан о возможности получения бюджетной субсидии для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	информирование граждан осуществлено путем предоставления личных консультаций, в том числе выездных консультаций на территории иных организаций и учреждений, онлайн-консультаций через сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ», онлайн- консультаций на платформе helponline.donland.ru, размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – azhr.ru, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – minstroj.donland.ru, в средствах массовой информации и социальных сетях	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.10.	Контрольная точка «Перечислены бюджетные субсидии гражданам»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 156 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.11.	Мероприятие (результат) «Погашена часть задолженности граждан по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	95	95	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.12.	Контрольная точка «Информирование граждан о возможности получения бюджетной субсидии в случае рождения (усыновления) ребенка»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	проинформировано 3 709 граждан о возможности получения бюджетной субсидии в случае рождения (усыновления) ребенка	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.13.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утверждено в основном списке 37 граждан, претендующих на получение бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам (займам) в случае рождения ребенка в период субсидирования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.14.	Контрольная точка «Заключение договоров о предоставлении бюджетных субсидий с гражданами, утвержденными в основном списке»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	заключены 74 договора о предоставлении бюджетных субсидий с гражданами, утвержденными в основном списке	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.15.	Контрольная точка «Перечислены бюджетные субсидии гражданам»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 95 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.16.	Мероприятие (результат) «Молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий оказана государственная поддержка в приобретении (строительстве) жилья»	31 декабря 2024 г.	—	человек	51	50	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в связи с переносом 1 гражданином участия в программе на последующие годы и недостаточностью средств для предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину
7.17.	Контрольная точка «Направление запросов в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости, в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, направлено 89 запросов о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.18.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утверждено в основном списке 26 граждан, претендующих на оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий в виде предоставления бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.19.	Контрольная точка «Утверждение резервного списка граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	утвержден резервный список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий. В резервный список включены 47 работников здравоохранения	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.20.	Контрольная точка «Перечислены бюджетные субсидии гражданам»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 50 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.21.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	6	6	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.22.	Контрольная точка «Перечисление бюджетных субсидий гражданам за IV квартал 2023 г.»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	6 гражданам, открывшим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий перечислены бюджетные субсидии за IV квартал 2023 г.	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.23.	Контрольная точка «Перечисление бюджетных субсидий гражданам за I квартал 2024 г.»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	6 гражданам, открывшим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий перечислены бюджетные субсидии за I квартал 2024 г.	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.24.	Контрольная точка «Перечисление бюджетных субсидий гражданам за II квартал 2024 г.»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	2 гражданам, открывшим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий перечислены бюджетные субсидии за II квартал 2024 г.	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.25.	Контрольная точка «Перечислены бюджетные субсидии гражданам за III квартал 2024 г.»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	1 гражданину, открывшему вклад в кредитной организации с целью накопления средств для улучшения жилищных условий перечислена бюджетная субсидия за III квартал 2024 г.	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.26.	Мероприятие (результат) «Гражданам оказаны меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно»	31 декабря 2024 г.	—	человек	750	688	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2025 г.
7.27.	Контрольная точка «Направление запросов в уполномоченные органы муниципальных образований в Ростовской области о предоставлении информации о постановке заявителя на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства, о снятии с такого учета, в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	в уполномоченные органы муниципальных образований Ростовской области запросы о постановке заявителя на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства направлены по 1 012 гражданам, представившим документы в прошлых годах и которые включаются в основной список	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.28.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право на получение земельных сертификатов»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утверждено в основном списке 623 гражданина, имеющих право на получение земельных сертификатов	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.29.	Контрольная точка «Утверждение резервного списка граждан, имеющих право на получение земельных сертификатов»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	утвержден резервный список граждан, имеющих право на получение земельных сертификатов. В резервный список включены 253 гражданина	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.30.	Контрольная точка «Перечислены средства земельных сертификатов»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	средства земельных сертификатов перечислены 688 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.31.	Мероприятие (результат) «Гражданам, имеющим диплом об образовании с отличием, оказана государственная поддержка для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	35	35	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.32.	Контрольная точка «Утверждение сумм бюджетных субсидий, подлежащих перечислению гражданам - участникам с прошлых лет»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	утвержден реестр сумм бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам, подлежащих перечислению 41 гражданину - участнику с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.33.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утверждено в основном списке 40 граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий в рамках пилотного проекта «Ипотека для выпускников-отличников под 1 процент годовых»	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.34.	Контрольная точка «Информирование граждан о возможности получения бюджетных субсидий для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	информирование граждан осуществлено путем предоставления личных консультаций, в том числе выездных консультаций на территории иных организаций и учреждений, онлайн-консультаций через	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
						сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ», онлайн-консультаций на платформе helponline.donland.ru, размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – azhp.ru, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – minstroj.donland.ru, в средствах массовой информации и социальных сетях		
7.35.	Контрольная точка «Перечислены бюджетные субсидии гражданам»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 35 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.36.	Мероприятие (результат) «Гражданам предоставлены ипотечные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	13	13	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.37.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и АО «ДОМ.РФ»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и АО «ДОМ.РФ» на период 2023 - 2025 годов заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета АО «ДОМ.РФ» субсидии на компенсацию затрат, возникающих в результате возмещения кредитным организациям недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.38.	Контрольная точка «Утверждение основного списка граждан, имеющих право участвовать в льготном ипотечном кредитовании»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	утвержден основной список из 21 гражданина, имеющего право участвовать в льготном ипотечном кредитовании	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.39.	Контрольная точка «Информирование граждан о возможности оформления ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	информирование граждан осуществлено путем предоставления личных консультаций, в том числе выездных консультаций на территории иных организаций и учреждений, онлайн-консультаций через сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ», онлайн-консультаций на платформе helponline.donland.ru, размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - azhr.ru, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - minstroi.donland.ru, в средствах массовой информации и социальных сетях	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
7.40.	Контрольная точка «Перечислены субсидии АО «ДОМ.РФ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	АО «ДОМ.РФ» перечислены субсидии на компенсацию затрат 13 граждан	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—
8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								
8.1.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	X	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными и автономными учреждениями Ростовской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	4	4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
8.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	29 января 2024 г.	17 января 2024 г.	X	X	с подведомственными учреждениями заключены 4 соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	—
8.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за I квартал»	1 апреля 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за I квартал 2024 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	—
8.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за II квартал»	1 июля 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за II квартал 2024 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	—
8.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за III квартал»	1 октября 2024 г.	24 сентября 2024 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за III квартал 2024 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за IV квартал»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за IV квартал 2024 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	–
8.8.	Контрольная точка «Определена актуальность состояния Схемы территориального планирования Ростовской области путем осуществления системного мониторинга ее реализации»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	выполнен мониторинг реализации Схемы территориального планирования Ростовской области в части размещения и реализации планируемых объектов регионального значения на территории Ростовской области (сбор, анализ, систематизация, обновление информации и координатного описания объектов по разделам транспортная инфраструктура, сфера здравоохранения, сфера образования, сфера физической культуры и спорта, сфера промышленности и энергетики, сфера культуры и археологии, сфера особо охраняемых природных территорий, сфера жилищно- коммунального хозяйства), по результатам которого она актуализирована	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
8.9.	Контрольная точка «Актуализированы региональные и местные нормативы градостроительного проектирования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	разработаны модельные нормативы градостроительного проектирования для муниципальных образований Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–

\* В Отчете о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, на 1 января 2025 г., сформированном в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», фактически достигнутое значение результата «Обеспечены жильем молодые семьи» с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-266 – 0,26 тыс. семей.

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АО «ДОМ.РФ» – акционерное общество «ДОМ.РФ»;

г. – город;

га – гектар;

ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ»;

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости

кв. – квадратный;

млн – миллион;

ООО «СЗ «Твой Дом» – общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Твой Дом»;

п. – поселок;

тыс. – тысяча;

ул. – улица;

шт. – штука.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Территориальное  
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Ростовской области», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год

Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия бюджетных средств, тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	13 627 020,1	12 889 472,1	12 854 701,4	97,8	102 590,1
	областной бюджет	8 757 391,2	8 699 794,4	8 433 132,7	97,9	83 125,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 517 827,7	4 189 677,7	4 071 300,7	97,6	19 153,1
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	2 886 039,0	2 557 889,0	2 556 728,7	100,0	1 160,3
	Фонда развития территорий	1 631 788,7	1 631 788,7	1 514 572,0	93,9	17 992,8
Региональный проект «Жилье (Ростовская область)»	местный бюджет	351 801,2	X	350 268,0	X	312,0
	всего	1 749 669,1	1 732 172,3	1 749 669,1	100,0	–
	областной бюджет	39 599,9	39 599,9	39 599,9	100,0	–
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 692 572,4	1 692 572,4	1 692 572,4	100,0	–
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	1 692 572,4	1 692 572,4	1 692 572,4	100,0	–
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)»	местный бюджет	17 496,8	X	17 496,8	X	–
	всего	65 992,2	64 653,9	48 550,2	73,5	391,5
	областной бюджет	5 701,7	5 701,7	5 701,6	100,0	0,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	58 952,2	58 952,2	41 510,5	70,9	391,2
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	Фонда развития территорий	58 952,2	58 952,2	41 510,5	70,9	391,2
Иной региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	местный бюджет	1 338,3	X	1 338,1	X	0,2
	всего	916 314,4	916 057,3	822 533,5	90,0	2 266,2
	областной бюджет	908 387,7	908 387,7	814 606,8	89,9	2 266,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	7 669,6	7 669,6	7 669,6	100,0	–
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	7 669,6	7 669,6	7 669,6	100,0	–
	местный бюджет	257,1	X	257,1	X	–

1	2	3	4	5	6	7
Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»	всего	5 108 471,7	4 419 537,1	4 620 053,5	97,8	19 025,0
	областной бюджет	2 103 355,0	2 058 590,9	2 044 684,1	99,4	822,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 689 096,2	2 360 946,2	2 260 570,1	96,5	18 202,7
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	1 116 259,7	788 109,7	787 508,6	100,0	601,1
	Фонда развития территорий	1 572 836,5	1 572 836,5	1 473 061,5	94,7	17 601,6
	местный бюджет	316 020,5	X	314 799,3	X	–
Иной региональный проект «Поддержка пострадавших участников долевого строительства»	всего	899 129,1	899 129,1	819 518,6	99,6	75 985,3
	областной бюджет	899 129,1	899 129,1	819 518,6	99,6	75 985,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	всего	2 985 417,6	2 968 729,1	2 962 244,0	99,3	2 790,2
	областной бюджет	2 899 191,8	2 899 191,8	2 876 889,2	99,3	1 919,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	69 537,3	69 537,3	68 978,1	100,0	559,2
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	69 537,3	69 537,3	68 978,1	100,0	559,2
	местный бюджет	16 688,5	X	16 376,7	X	311,8
Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья»	всего	1 338 967,8	1 326 135,1	1 275 952,8	96,2	–
	областной бюджет	1 338 967,8	1 326 135,1	1 275 952,8	96,2	–
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	563 058,2	563 058,2	556 179,7	99,2	2 131,9
	областной бюджет	563 058,2	563 058,2	556 179,7	99,2	2 131,9

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Территориальное  
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Ростовской области», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей государственной программы,  
структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения показателя	Критерий наследуемости, динамики показателя	Признак положительной тенденции показателя (возрастающий, убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста показа- теля	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»									
1.1.	Показатель 1.1. «Объем жилищного строительства»	млн кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	2,9634	2,946	2,951	– 0,4	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях Ростовской области
1.2.	Показатель 1.2. «Темп ввода жилья в эксплуатацию»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	109,6	99,4	99,6	– 9,1	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением планового показателя объема жилищного строительства
1.3.	Показатель 1.3. «Доля индустриального жилищного строительства»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	41,2	40,3	38,3	– 7,0	фактическое значение показателя ниже планового в связи с увеличением объема индивидуального жилищного строительства
1.4.	Показатель 2.1. «Количество семей, улучшивших жилищные условия»	млн семей	ненаследуемый	возрастающий	0,121	0,128	0,106	– 12,4	фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: снижение спроса в связи с отменой льготной ипотечной программы, рост стоимости недвижимости, увеличение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 21 процента и, как следствие, недоступность ипотечного кредитования для физических лиц
1.5.	Показатель 2.2. «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем»	тыс. семей	наследуемый динамический	возрастающий	0,253	0,249	0,338	100,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, превышает плановое значение



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.	Показатель 2.3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	98,5	100,0	0,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
Итого по показателям государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								11,9	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»									
2.1. Региональный проект «Жилье (Ростовская область)»									
2.1.1.	Показатель 2.1. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	млн кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	0,2639	0,1442	0,1444	– 45,3	–
2.2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)»									
2.2.1.	Показатель 1.1. «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»	тыс. человек	наследуемый динамический	возрастающий	8,255	8,255	8,255	0,0	–
2.2.2.	Показатель 2.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»	тыс. кв. метров	наследуемый динамический	возрастающий	149,67	149,67	149,67	0,0	–
2.3. Иной региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»									
2.3.1.	Показатель 1.1. «Количество реализованных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры»	штук	ненаследуемый	возрастающий	0	1	1	100,0	–
2.3.2.	Показатель 1.2. «Количество принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территории»	штук	наследуемый динамический	возрастающий	5	6	6	100,0	–
2.3.3.	Показатель 1.3. «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»	штук	ненаследуемый	возрастающий	6 701	9 812	10 750	100,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с образованием земельных участков (раздел, объединение, изменение границ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.4.	Показатель 1.4. «Количество разработанной проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	штук	ненаследуемый	возрастающий	0	3	2	66,7	фактическое значение показателя ниже планового в связи с неудовлетворительной работой проектной организации
2.4. Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»									
2.4.1.	Показатель 1.1. «Площадь расселенного аварийного фонда»	тыс. кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	32,77	51,6	58,3	100,0	фактическое значение показателя выше планового в связи с предоставлением гражданам жилых помещений из свободного муниципального фонда
2.4.2.	Показатель 1.3. «Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	59,8734	83,4177	85,5601	100,0	фактическое значение показателя выше планового по причине позднего внесения изменений в паспорт федерального проекта «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)»
2.5. Иной региональный проект «Поддержка пострадавших участников долевого строительства»									
2.5.1.	Показатель 1.1. «Количество проблемных объектов, права граждан по которым восстановлены»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	14	13	13	– 7,1	–
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»									
2.6.1.	Показатель 1.1. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»	человек	наследуемый динамический	убывающий	1 538	1 422	1 431	92,2	фактическое значение показателя выше планового в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам (решения суда, перемена места жительства – переезд из других субъектов Российской Федерации, установление фактов невозможности возвращения в ранее занимаемые жилые помещения)
2.6.2.	Показатель 1.2. «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года»	человек	наследуемый динамический	убывающий	451	568	521	– 13,4	–



Примечание.

Используемые сокращения:

кв. – квадратный;

млн – миллион;

тыс. – тысяча.

Приложение № 4  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Территориальное  
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Ростовской области», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей государственной программы,  
структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2023 год	2024 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1. Показатель 2.3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат», процентов					
1.1.	Азовский район	100,0	100,0	100,0	—
1.2.	Аксайский район	100,0	100,0	100,0	—
1.3.	Багаевский район	100,0	100,0	100,0	—
1.4.	Белокалитвинский район	100,0	100,0	100,0	—
1.5.	Боковский район	100,0	100,0	100,0	—
1.6.	Верхнедонской район	100,0	100,0	100,0	—
1.7.	Веселовский район	100,0	100,0	100,0	—
1.8.	Волгодонской район	100,0	100,0	100,0	—
1.9.	Дубовский район	100,0	100,0	100,0	—
1.10.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0	—
1.11.	Заветинский район	100,0	100,0	100,0	—
1.12.	Зерноградский район	100,0	100,0	100,0	—
1.13.	Зимовниковский район	100,0	100,0	100,0	—
1.14.	Кагальницкий район	100,0	100,0	100,0	—
1.15.	Каменский район	100,0	100,0	100,0	—
1.16.	Кашарский район	100,0	100,0	100,0	—
1.17.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0	—
1.18.	Красносулинский район	100,0	100,0	100,0	—
1.19.	Куйбышевский район	100,0	100,0	100,0	—
1.20.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0	—
1.21.	Матвеево-Курганский район	100,0	100,0	100,0	—
1.22.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0	—
1.23.	Милютинский район	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6
1.24.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0	—
1.25.	Мясниковский район	100,0	100,0	100,0	—
1.26.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0	—
1.27.	Обливский район	100,0	—	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодой семьей ранее запланированного срока
1.28.	Октябрьский район	100,0	100,0	100,0	—
1.29.	Орловский район	100,0	100,0	100,0	—
1.30.	Песчанокопский район	100,0	100,0	100,0	—
1.31.	Пролетарский район	100,0	100,0	100,0	—
1.32.	Ремонтненский район	100,0	100,0	100,0	—
1.33.	Родионово-Несветайский район	100,0	100,0	100,0	—
1.34.	Сальский район	100,0	100,0	100,0	—
1.35.	Семикаракорский район	100,0	100,0	100,0	—
1.36.	Советский район	100,0	100,0	100,0	—
1.37.	Тарасовский район	100,0	100,0	100,0	—
1.38.	Тацинский район	100,0	100,0	100,0	—
1.39.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0	—
1.40.	Целинский район	100,0	100,0	100,0	—
1.41.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0	—
1.42.	Чертковский район	100,0	100,0	100,0	—
1.43.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0	—
1.44.	Город Азов	100,0	100,0	100,0	—
1.45.	Город Батайск	100,0	100,0	100,0	—
1.46.	Город Волгодонск	100,0	100,0	100,0	—
1.47.	Город Гуково	100,0	100,0	100,0	—
1.48.	Город Донецк	100,0	100,0	100,0	—
1.49.	Город Зверево	100,0	100,0	100,0	—
1.50.	Город Каменск-Шахтинский	100,0	100,0	100,0	—
1.51.	Город Новочеркасск	100,0	100,0	100,0	—
1.52.	Город Новошахтинск	100,0	100,0	100,0	—
1.53.	Город Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0	—
1.54.	Город Таганрог	100,0	100,0	100,0	—
1.55.	Город Шахты	100,0	100,0	100,0	—
	Всего по Ростовской области	100,0	98,5	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодой семьей ранее запланированного срока
2. Показатель 1.1. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем», человек					
2.1.	Азовский район	40	52	52	—
2.2.	Аксайский район	21	15	16	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.3.	Багаевский район	8	8	8	—
2.4.	Белокалитвинский район	52	38	38	—
2.5.	Боковский район	4	7	7	—
2.6.	Верхнедонской район	3	6	6	—
2.7.	Веселовский район	12	12	12	—

1	2	3	4	5	6
2.8.	Волгодонской район	10	12	12	—
2.9.	Дубовский район	7	5	5	—
2.10.	Егорлыкский район	12	13	13	—
2.11.	Заветинский район	4	2	2	—
2.12.	Зерноградский район	14	18	18	—
2.13.	Зимовниковский район	7	2	2	—
2.14.	Кагальницкий район	15	12	12	—
2.15.	Каменский район	15	16	16	—
2.16.	Кашарский район	15	10	10	—
2.17.	Константиновский район	11	9	9	—
2.18.	Красносулинский район	18	20	19	в связи с исключением ребенка-сироты из списка подлежащих обеспечению жильем
2.19.	Куйбышевский район	5	3	3	—
2.20.	Мартыновский район	3	10	10	—
2.21.	Матвеево-Курганский район	18	15	15	—
2.22.	Миллеровский район	56	27	28	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.23.	Милютинский район	3	3	3	—
2.24.	Морозовский район	13	10	10	—
2.25.	Мясниковский район	7	9	9	—
2.26.	Неклиновский район	17	23	25	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.27.	Обливский район	4	1	2	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.28.	Октябрьский район	45	41	41	—
2.29.	Орловский район	9	12	11	в связи с переносом срока обеспечения жильем
2.30.	Песчанокопский район	6	5	5	—
2.31.	Пролетарский район	7	9	9	—
2.32.	Ремонтненский район	3	1	1	—
2.33.	Родионово-Несветайский район	13	9	9	—
2.34.	Сальский район	23	16	16	—
2.35.	Семикаракорский район	20	18	18	—
2.36.	Советский район	2	3	3	—
2.37.	Тарасовский район	19	11	11	—
2.38.	Тацинский район	12	8	8	—
2.39.	Усть-Донецкий район	8	9	9	—
2.40.	Целинский район	10	5	5	—
2.41.	Цимлянский район	9	7	7	—
2.42.	Чертковский район	6	7	7	—
2.43.	Шолоховский район	3	2	2	—
2.44.	Город Азов	24	35	35	—
2.45.	Город Батайск	49	52	53	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам

1	2	3	4	5	6
2.46.	Город Волгодонск	31	28	28	—
2.47.	Город Гуково	20	23	24	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.48.	Город Донецк	12	14	14	—
2.49.	Город Зверево	4	7	7	—
2.50.	Город Каменск-Шахтинский	23	9	9	—
2.51.	Город Новочеркасск	86	44	43	в связи с переносом срока обеспечения жильем
2.52.	Город Новошахтинск	31	32	33	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.53.	Город Ростов-на-Дону	335	351	353	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.54.	Город Таганрог	158	134	136	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.55.	Город Шахты	176	172	172	—
	Всего по Ростовской области	1538	1 422	1 431	в связи с включением в декабре 2024 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам

3. Показатель 1.4. «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года», человек

3.1.	Азовский район	30	23	23	—
3.2.	Аксайский район	15	14	14	—
3.3.	Багаевский район	8	8	8	—
3.4.	Белокалитвинский район	47	36	36	—
3.5.	Боковский район	3	7	7	—
3.6.	Верхнедонской район	2	6	6	—
3.7.	Веселовский район	10	9	9	—
3.8.	Волгодонской район	8	10	10	—
3.9.	Дубовский район	7	5	5	—
3.10.	Егорлыкский район	9	12	12	—
3.11.	Заветинский район	4	2	2	—
3.12.	Зерноградский район	11	11	5	в связи с дефицитом жилых помещений необходимой номенклатуры на рынке недвижимости
3.13.	Зимовниковский район	6	1	1	—
3.14.	Кагальницкий район	10	7	7	—
3.15.	Каменский район	13	13	13	—
3.16.	Кашарский район	15	8	8	—
3.17.	Константиновский район	10	9	9	—
3.18.	Красносулинский район	16	13	13	—
3.19.	Куйбышевский район	5	3	3	—
3.20.	Мартыновский район	3	10	10	—
3.21.	Матвеево-Курганский район	16	14	14	—
3.22.	Миллеровский район	21	22	22	—
3.23.	Милютинский район	2	3	3	—
3.24.	Морозовский район	13	10	10	—



1	2	3	4	5	6
3.25.	Мясниковский район	6	9	9	—
3.26.	Неклиновский район	11	20	20	—
3.27.	Обливский район	3	1	1	—
3.28.	Октябрьский район	27	23	23	—
3.29.	Орловский район	9	11	10	в связи с дефицитом жилых помещений необходимой номенклатуры на рынке недвижимости
3.30.	Песчанокопский район	2	4	4	—
3.31.	Пролетарский район	7	7	7	—
3.32.	Ремонтненский район	3	1	1	—
3.33.	Родионово-Несветайский район	5	4	4	—
3.34.	Сальский район	21	16	16	—
3.35.	Семикаракорский район	18	16	16	—
3.36.	Советский район	1	3	3	—
3.37.	Тарасовский район	12	8	8	—
3.38.	Тацинский район	9	5	5	—
3.39.	Усть-Донецкий район	6	5	5	—
3.40.	Целинский район	10	5	5	—
3.41.	Цимлянский район	7	7	7	—
3.42.	Чертковский район	4	7	7	—
3.43.	Шолоховский район	3	2	2	—
3.44.	Город Азов	9	22	22	—
3.45.	Город Батайск	18	21	21	—
3.46.	Город Волгодонск	26	23	23	—
3.47.	Город Гуково	10	19	19	—
3.48.	Город Донецк	11	14	14	—
3.49.	Город Зверево	3	7	7	—
3.50.	Город Каменск-Шахтинский	19	9	9	—
3.51.	Город Новочеркасск	34	33	33	—
3.52.	Город Новошахтинск	26	31	31	—
3.53.	Город Ростов-на-Дону	181	193	193	—
3.54.	Город Таганрог	128	50	50	—
3.55.	Город Шахты	22	122	122	—
Всего по Ростовской области		935	954	947	в связи с дефицитом жилых помещений необходимой номенклатуры на рынке недвижимости
4. Показатель 1.1. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья», единиц					
4.1.	Азовский район	8	8	8	—
4.2.	Аксайский район	8	8	8	—
4.3.	Багаевский район	8	8	8	—
4.4.	Белокалитвинский район	8	8	8	—
4.5.	Боковский район	8	8	8	—
4.6.	Верхнедонской район	8	8	8	—
4.7.	Веселовский район	8	8	8	—
4.8.	Волгодонской район	8	8	8	—

1	2	3	4	5	6
4.9.	Дубовский район	8	8	8	—
4.10.	Егорлыкский район	8	8	8	—
4.11.	Заветинский район	8	8	8	—
4.12.	Зерноградский район	8	8	8	—
4.13.	Зимовниковский район	8	8	8	—
4.14.	Кагальницкий район	8	8	8	—
4.15.	Каменский район	8	8	8	—
4.16.	Кашарский район	8	8	8	—
4.17.	Константиновский район	8	8	8	—
4.18.	Красносулинский район	8	8	8	—
4.19.	Куйбышевский район	8	8	8	—
4.20.	Мартыновский район	8	8	8	—
4.21.	Матвеево-Курганский район	8	8	8	—
4.22.	Миллеровский район	8	8	8	—
4.23.	Милютинский район	8	8	8	—
4.24.	Морозовский район	8	8	8	—
4.25.	Мясниковский район	8	8	8	—
4.26.	Неклиновский район	8	8	8	—
4.27.	Обливский район	8	8	8	—
4.28.	Октябрьский район	8	8	8	—
4.29.	Орловский район	8	8	8	—
4.30.	Песчанокопский район	8	8	8	—
4.31.	Пролетарский район	8	8	8	—
4.32.	Ремонтненский район	8	8	8	—
4.33.	Родионово-Несветайский район	8	8	8	—
4.34.	Сальский район	8	8	8	—
4.35.	Семикаракорский район	8	8	8	—
4.36.	Советский район	8	8	8	—
4.37.	Тарасовский район	8	8	8	—
4.38.	Тацинский район	8	8	8	—
4.39.	Усть-Донецкий район	8	8	8	—
4.40.	Целинский район	8	8	8	—
4.41.	Цимлянский район	8	8	8	—
4.42.	Чертковский район	8	8	8	—
4.43.	Шолоховский район	8	8	8	—
4.44.	Город Азов	8	8	8	—
4.45.	Город Батайск	8	8	8	—
4.46.	Город Волгодонск	8	8	8	—
4.47.	Город Гуково	8	8	8	—
4.48.	Город Донецк	8	8	8	—
4.49.	Город Зверево	8	8	8	—
4.50.	Город Каменск-Шахтинский	8	8	8	—

1	2	3	4	5	6
4.51.	Город Новочеркасск	8	8	8	—
4.52.	Город Новошахтинск	8	8	8	—
4.53.	Город Ростов-на-Дону	8	8	8	—
4.54.	Город Таганрог	8	8	8	—
4.55.	Город Шахты	8	8	8	—
Всего по Ростовской области		8	8	8	—