



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2025 № 245

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Формирование современной городской
среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Ростовской области;

с 15 марта по 30 апреля в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2025 году, в голосовании приняли участие 521,7 тыс. человек;

завершено благоустройство 149 общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников;

проведен областной семинар по благоустройству с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, составила 31,6 процента;

количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, увеличилось на 121 территорию.

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1 региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области», предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 26 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» выполнено в полном объеме. В 2024 году завершены работы по благоустройству 149 общественных территорий Ростовской области, в том числе 34 объекта за счет средств федерального бюджета, в связи с чем плановый показатель по реализации общественных территорий в размере 840 объектов был перевыполнен на 31 объект и составил 871 общественную территорию.

Мероприятие (результат) 2.1 «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» выполнено в полном объеме. По результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, в государственную программу, согласно приложению № 13 «Адресный перечень объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2025 – 2026 годах в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»», были внесены 76 общественных территорий, из них 75 объектов – победителей Всероссийского онлайн-голосования, проведенного в 2024 году на информационной платформе 61.gorodsreda.ru, 1 объект – победитель IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Мероприятие (результат) 2.2 «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» выполнено в полном объеме. В 2024 году министерством жилищно-коммунального хозяйства были реализованы мероприятия по организации комплексной работы по оказанию методологической помощи муниципальным образованиям в Ростовской области в части расчета значений показателей; проведены совещания-пропуски о методике расчета индекса IQ городов; проанализированы проблемные

направления, а также результаты работы городов, достигших «высоких» значений с целью дальнейшего тиражирования и обмена опытом; проведены совещания в онлайн режиме с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Мероприятие (результат) 2.3 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» выполнено в полном объеме. В 2024 году успешно реализованы три проекта Всероссийского конкурса: в городе Каменск-Шахтинский благоустроена городская набережная на участке №1, в Белокалитвинском городском поселении Белокалитвинского района Ростовской области благоустроен парк культуры и отдыха имени Маяковского, а в городе Константиновске Константиновского района Ростовской области досрочно завершены работы по благоустройству Георгиевского парка.

Мероприятие (результат) 2.4 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» перевыполнен в связи с досрочной реализацией объекта в городе Константиновске Константиновского района Ростовской области.

По структурному элементу 1 региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 26 контрольных точек, из них достигнуто ранее запланированного срока – 18 контрольных точек, выполнены в срок – 4 контрольные точки, выполнены с нарушением срока – 4 контрольные точки.

Контрольные точки, исполненные с нарушением срока:

представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 год в связи с технической ошибкой при подписании отчетности по соглашению в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Российской Федерации «Электронный бюджет» (контрольная точка 1.1.К.2.);

выполнение работ по реализации проектов в связи с недобросовестной работой подрядных организаций (контрольная точка 2.3.К.1);

сформирован перечень объектов благоустройства, подлежащих благоустройству в очередном году, в связи с технической ошибкой в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Российской Федерации «Электронный бюджет» (контрольная точка 2.1.К.3.);

выполнение работ по реализации проектов в связи с недобросовестной работой подрядных организаций (контрольная точка 2.3.К.1.).

В рамках структурного элемента 2 иной региональный проект «Благоустройство территорий» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области» выполнено не в полном

объеме, а именно в 2024 году благоустроено 17 дворовых территорий из 20 запланированных к благоустройству. Плановое значение мероприятия не выполнено в связи с нереализацией 3 дворовых территорий многоквартирных домов в городе Гуково из-за недобросовестной работы подрядной организации.

Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы инициативные проекты» выполнено в полном объеме. На территории Ростовской области в 2024 году успешно реализованы 75 инициативных проектов в 33 муниципальных образованиях в Ростовской области.

По структурному элементу 2 иной региональный проект «Благоустройство территорий» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуто ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 7, не достигнута 1 контрольная точка.

В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований Ростовской области» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия составил более 77 тыс. человек, что больше значения планового показателя, который составлял 46 тыс. человек. Весенний месячник чистоты на территории Ростовской области начался 18 марта 2024 г. и завершился 20 апреля 2024 г. областным субботником. Приняло участие 14 тыс. организаций и 4 тыс. единиц коммунальной техники.

Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия составил 26 тыс. человек, что больше значения планового показателя на 1,3 тыс. человек. В 55 муниципальных образованиях в Ростовской области 13 апреля 2024 г. осуществлена высадка зеленых насаждений на территориях парков, скверов, а также возле зданий социальных учреждений (администрации, школы, больницы). В рамках дня древонасаждения высажено более 18 тыс. штук деревьев, более 12,6 тыс. штук кустарников, порядка 23,5 тыс. кв. метров цветников, благоустроено более 9 тыс. кв. метров площадей газонов.

Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению ежегодного областного семинара по благоустройству» выполнено в полном объеме. 20 сентября 2024 г. в городе Азове и Азовском районе Ростовской области состоялся 12-й областной семинар по благоустройству под председательством Губернатора Ростовской области с участием глав 55 муниципальных образований в Ростовской области, представителей органов исполнительной власти Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской области, бизнеса. Основная идея семинара – «Правила благоустройства: инструмент управления городской средой».

Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия составил 94 тыс. человек, что больше значения планового показателя на 44 тыс. человек. Осенний месячник чистоты на территории Ростовской области начался 9 сентября 2024 г. и закончился 12. октября 2024 г. областным субботником. Приняло участие более 15 тыс. организаций, 7 тыс. единиц коммунальной техники.

Мероприятие (результат) 1.5. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия соответствует плановому показателю участников – 23,3 тыс. человек. В 55 муниципальных образованиях в Ростовской области 19 октября 2024 г. проведен осенний День древонасаждения, в рамках которого было высажено более 24 тыс. штук деревьев; более 20 тыс. кустарников; благоустроено порядка 22 тыс. кв. метров площадей газонов; порядка 9 тыс. кв. метров цветников.

По структурному элементу 3 комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований Ростовской области» предусмотрено выполнение 20 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 20.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

- недостаточный контроль со стороны муниципальных заказчиков за ходом выполнения работ на объектах благоустройства;
- некачественная работа подрядных организаций;
- корректировка проектной документации по проектам благоустройства.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2024 году составил 1 860 635,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 531 152,7 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 227 294,6 тыс. рублей;
- местный бюджет – 102 188,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1 758 447,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 531 152,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 227 294,6 тыс. рублей.

Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы в 2024 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 1 649 821,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 531 152,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 118 669,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 593 158,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 406 888,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 108 069,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 78 201,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 12 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» – плановое значение – 21 процент, фактическое значение – 21 процент (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2025 г.).

Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» – плановое значение – 121 единица, фактическое значение – 114 единиц. Показатель выполнен не в полном объеме в связи с нереализацией 7 общественных территорий.

Показатель 1.1 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.2 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Показатель перевыполнен, весь объем оборудования, приобретенного в 2024 году в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ, имело российское происхождение.

Показатель 1.3 «Количество городов с благоприятной городской средой» – плановое значение – 14 единиц, фактическое значение – 14 единиц. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 31,6 процента. Показатель перевыполнен.

Показатель 1.5 «Индекс качества городской среды» – плановое значение – 202 балла, фактическое значение – 202 балла. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.6 «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов)» – плановое значение – 61 процент, фактическое значение – 61 процент. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в текущем году» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 85 процентов. Показатель выполнен не в полном объеме в связи с некачественной работой подрядных организаций и расторжением муниципальных контрактов.

Показатель 1.2 «Доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, запланированных к реализации в текущем году» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.1 «Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований» – плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.2 «Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица. Показатель выполнен в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2024 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании уровня достижения показателей, основных мероприятий, оценки динамики прироста значений показателей, а также оценки качества финансового управления государственной программы.

Уровень достижения показателей государственной программы за 2024 год составляет 97,1 $(100+94,2/2)$.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы за 2024 год составляет 97,9 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы за 2024 год составляет 97,5 $(0,5*97,1+0,5*97,9)$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по уровню достижения целевых показателей.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы за 2024 год составляет 46,0 $(100+(-8,1)/2)$.

Оценка динамики прироста значений показателей структурных элементов государственной программы за 2024 год составляет 87,2 $((100+100+100+100+100+100+100+(-15)+100)/9)$.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной программы за 2024 год составляет 58,3 $(0,7*46,0+0,3*87,2)$.

Оценка качества финансового управления при реализации государственной программы за 2024 год рассчитана с учетом 7 критериев.

Оценка качества финансового управления за 2024 год составляет 82,2 $(0,5*0,167*100)+(1*0,167*100)+(0,92*0,167*100)+(0,86*0,167*100)+(0,86*0,167*100)+(0,78*0,167*100)$.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет 92,0 $(0,8*97,5+0,1*58,3+0,1*82,2)$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с «высокой степенью эффективности».

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы

Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2024 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств.

Степень достижения цели государственной программы в 2024 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2024 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области предлагается усилить контроль за реализацией государственной программы посредством организации еженедельных совещаний с администрациями муниципальных образований в Ростовской области, а также выездных совещаний на объекты благоустройства, расположенные на территории соответствующих муниципальных образований в Ростовской области. Администрациям муниципальных образований в Ростовской области рекомендуется включать в порядок оплаты авансирование с целью увеличения бюджетной эффективности государственной программы.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 31.08.2017 № 597, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий (набережные, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	840	871	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.К.1 «Услуга оказана (работы выполнены)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.			завершение работ по благоустройству 114 общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области в 2024 году	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.1.2.	Контрольная точка	20 января	26 января 2024 г.			представлен отчет об использовании	первый заместитель	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1.К.2 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 год»	2024 г.				межбюджетных трансфертов за 2023 год	министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.К.3 «Мониторинг заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий»	12 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.			проведен мониторинг заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.К.4 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	19 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.			представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.К.5 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	19 июля 2024 г.	18 июля 2024 г.			представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.К.6 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	18 октября 2024 г.	16 октября 2024 г.			представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.2.	Мероприятие (результат) 2.1 «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году»	15 декабря 2024 г.	16 октября 2024 г.	условных единиц	1	1	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.2.1.	Контрольная точка	13 декабря	16 октября			опубликовано постановление	первый заместитель	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.1.К.1 «Документ опубликован»	2024 г.	2024 г.			Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» (в ред. от 27.09.2024)	министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
1.2.2.	Контрольная точка 2.1.К.2 «Объявление о начале проведения Всероссийского голосования граждан за объекты благоустройства»	15 марта 2024 г.	15 марта 2024 г.			в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области направлены письма о начале проведения с 15 марта 2024 г. Всероссийского онлайн-голосования граждан за объекты благоустройства на сайте za.gorodsreda.ru.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.2.3.	Контрольная точка 2.1.К.3 «Сформирован перечень объектов благоустройства, подлежащих благоустройству в очередном году»	10 июня 2024 г.	11 июня 2024 г.			сформирован перечень объектов благоустройства, подлежащих благоустройству в 2025 году, содержащий 76 общественных территорий, из них 75 объектов – победителей Всероссийского онлайн-голосования, проведенного в 2024 году на информационной платформе za.gorodsreda.ru, 1 объект – победитель IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.2.4.	Контрольная точка 2.1.К.4 «Документ разработан»	16 сентября 2024 г.	13 сентября 2024 г.			подготовлен проект постановления Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» с учетом адресного перечня объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2024 – 2025 годах	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.2.5.	Контрольная точка 2.1.К.5 «Документ согласован с заинтересованными лицами»	10 октября 2024 г.	30 сентября 2024 г.			проект постановления Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» согласован с заинтересованными лицами в установленном порядке	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.2.6.	Контрольная точка	31 октября	30 сентября			проведена финансово-экономическая	первый заместитель	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.1.К.6 «Проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления»	2024 г.	2024 г.			экспертиза проекта постановления Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области». Получено заключение Контрольно-счетной палаты Ростовской области	министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
1.2.7.	Контрольная точка 2.1.К.7 «Документ утвержден (подписан)»	2 декабря 2024 г.	3 октября 2024 г.			утверждено постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» (в ред. от 27.09.2024)	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.3.	Мероприятие (результат) 2.2 «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	условных единиц	1	1	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.3.1.	Контрольная точка 2.2.К.1 «Представлен отчет о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования»	9 февраля 2024 г.	8 февраля 2024 г.			представлен отчет о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.3.2.	Контрольная точка 2.2.К.2 «Обеспечено проведение заседания рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	17 мая 2024 г.	27 февраля 2024 г.			состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3.	Контрольная точка 2.2.К.3 «Обеспечено проведение заседания рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	11 октября 2024 г.	2 сентября 2024 г.			состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.3.4.	Контрольная точка 2.2.К.4 «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	27 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.			проведен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, проверены и приняты отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.3.5.	Контрольная точка 2.2.К.5 «Обеспечен мониторинг реализации показателей к «Умным городам»	12 июля 2024 г.	12 июля 2024 г.			проведен мониторинг реализации показателей к «Умным городам»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.3.6.	Контрольная точка 2.2.К.6 «Обеспечен мониторинг реализации показателей к «Умным городам»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.			проведен мониторинг реализации показателей к «Умным городам»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.4.	Мероприятие (результат) 2.3 «Реализованы проекты победителей	31 декабря 2023 г.	23 декабря 2024 г.	единиц	10	10	первый заместитель министра жилищно-коммунального	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»						хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
1.4.1.	Контрольная точка 2.3.К.1 «Выполнение работ по реализации проектов»	9 ноября 2023 г.	29 ноября 2024 г.			завершено выполнение работ по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в городе Константиновске Константиновского района Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.5.	Мероприятие (результат) 2.4 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	11	12	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.5.1	Контрольная точка 2.4.К.1 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	19 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.			представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 1-й квартал 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.5.2.	Контрольная точка 2.4.К.2 «Заключение контрактов на выполнение работ по реализации проектов»	10 апреля 2024 г.	5 апреля 2024 г.			заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.5.3.	Контрольная точка 2.4.К.3 «Заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания	10 июля 2024 г.	11 июня 2024 г.			заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях города Новочеркасска, а также города Красный Сулин Красносулинского	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	комфортной городской среды в малых и исторических поселениях переданы в Минстрой России»					района Ростовской области переданы в Министерство строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации		
1.5.4.	Контрольная точка 2.4.К.4 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	19 июля 2024 г.	18 июля 2024 г.			представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 2-й квартал 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.5.5.	Контрольная точка 2.4.К.5 «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	18 октября 2024 г.	16 октября 2024 г.			представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 3-й квартал 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
1.5.6.	Контрольная точка 2.4.К.6 «Выполнение работ по реализации проектов»	8 ноября 2024 г.	25 декабря 2024 г.			в 2024 году завершилась реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в городе Каменск-Шахтинский, городе Константиновск Константиновского района Ростовской области, в Белокалитвинском городском поселении Белокалитвинского района Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2. Иной региональный проект «Благоустройство территорий»								
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области» выполнено в полном объеме»	28 декабря 2024 г.	—	единиц	20	17	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	В связи с некачественной работой подрядной организации, не реализованы 3 объекта благоустройства дворовой территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								многоквартирных домов на территории города Гуково.
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.К.1 «Заключены соглашения между главным распорядителем средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области»	19 мая 2024 г.	19 мая 2024 г.			заключены соглашения между главным распорядителем средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.К.2 «Определен адресный дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области, планируемых к благоустройству в текущем году»	1 июля 2024 г.	28 июня 2024 г.			определен адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований в Ростовской области, планируемых к благоустройству в текущем году, в который вошло 20 дворовых территорий многоквартирных домов	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.К.3 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области»	1 августа 2024 г.	1 августа 2024 г.			проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.1.4.	Контрольная точка 1.1.К.4 «Мониторинг	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.			проведен мониторинг выполнения работ по благоустройству дворовых территорий	первый заместитель министра жилищно-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области»					многоквартирных домов муниципальных образований в Ростовской области	коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
2.1.5.	Контрольная точка 1.1.К.5 «Мониторинг оплаты работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области в городских округах»	28 декабря 2024 г.	—			проведен мониторинг оплаты работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований в Ростовской области в городских округах. По итогам 2024 года оплачено выполнение работ и благоустроено 17 дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы инициативные проекты» выполнено в полном объеме	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	75	75	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.2.1.	Контрольная точка 1.2.К.1 «Мониторинг заключения муниципальных контрактов на реализацию инициативных проектов»	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.			проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов на реализацию инициативных проектов на территории Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.2.2.	Контрольная точка 1.2.К.2 «Заключены соглашения между главным распорядителем средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов»	19 мая 2024 г.	19 мая 2024 г.			заключены соглашения между главным распорядителем средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований в Ростовской области о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
2.2.3.	Контрольная точка 1.2.К.3 «Мониторинг	1 октября 2024 г.	1 октября 2024 г.			проведен мониторинг реализации инициативных проектов на территории	первый заместитель министра жилищно-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реализации инициативных проектов»					Ростовской области в 2024 году	коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
2.2.4.	Контрольная точка 1.2.К.4 «Мониторинг оплаты работы по реализации инициативных проектов»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.			проведен мониторинг оплаты выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по реализации инициативных проектов на территории Ростовской области. По итогам 2024 года реализовано и оплачено 75 проектов	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований Ростовской области»								
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»	X	X	человек	46 000	77 490	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.1.1.	Контрольная точка 1.1.К.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»	30 апреля 2024 г.	14 марта 2024 г.			в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении с 18 марта по 20 апреля 2024 г. весеннего месячника чистоты	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.1.2.	Контрольная точка 1.1.К.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве виде запланированных мероприятий»	30 апреля 2024 г.	18 марта 2024 г.			собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий муниципальных образований в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.1.3.	Контрольная точка 1.1.К.3 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	30 апреля 2024 г.	20 марта 2024 г.			в рамках месячника чистоты выполнено: очистка более 101 тыс. кв. метров земель от мусора, листьев и веток, в том числе придорожных территорий, лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог; валка и санитарная обрезка более 10 тыс. деревьев; вывоз более 8,9 тыс. тонн свалочных очагов; приведение в порядок 55 тыс. метров барьерных и пешеходных ограждений. Приняло участие более 77 тыс. человек, 14 тыс. организаций и 4 тыс. единиц коммунальной техники	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.4.	Контрольная точка 1.1.К.4 «Состоялся весенний месячник чистоты»	30 апреля 2024 г.	20 марта 2024 г.			с 18 марта по 20 апреля 2024 г. на территории муниципальных образований в Ростовской области состоялся весенний месячник чистоты, который завершился 20 апреля областным субботником	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений»	X	X	человек	24 700	26 000	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.2.1.	Контрольная точка 1.2.К.1. «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений»	30 апреля 2024 г.	19 марта 2024 г.			в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении 13 апреля 2024 г. года весеннего Дня древонасаждений	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.2.2.	Контрольная точка 1.2.К.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки»	30 апреля 2024 г.	29 марта 2024 г.			собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки муниципальных образований в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.2.3.	Контрольная точка 1.2.К.3 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	30 апреля 2024 г.	13 апреля 2024 г.			в рамках Дня древонасаждения высажено: более 18 тыс. штук деревьев; более 12,6 тыс. штук кустарников; порядка 23,5 тыс. кв. метров цветников; благоустроено более 9 тыс. кв. метров площадей газонов. Приняли участие более 26 тыс. человек, задействовано более 480 единиц коммунальной техники.	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.2.4.	Контрольная точка 1.2.К.4 «Состоялся весенний День древонасаждений»	30 апреля 2024 г.	13 апреля 2024 г.			13 апреля 2023 г. на территории Ростовской области состоялся День древонасаждения совместно с мероприятием «Сад памяти»	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.3.	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению ежегодного областного семинара по благоустройству»	X	X	единиц	55	55	первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.1.	Контрольная точка 1.3.К.1 «Определены муниципальные образования, на территории которых будет проведен областной семинар по благоустройству»	30 декабря 2024 г.	9 февраля 2024 г.			областной семинар по благоустройству состоялся на территории города Азова и Азовского района Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.3.2.	Контрольная точка 1.3.К.2 «Проведение пленарного заседания»	30 сентября 2024 г.	20 сентября 2024 г.			в рамках 12-го областного семинара по благоустройству состоялась пленарная сессия «Правила благоустройства: инструмент управления городской средой» в городе Азов и Азовском районе Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.3.3.	Контрольная точка 1.3.К.3 «Подготовка к проведению мероприятия на территории муниципальных образований»	31 октября 2024 г.	20 сентября 2024 г.			министерством ЖКХ области заключены государственные контракты на предоставление услуг по закупке раздаточного материала в целях проведения областного семинара по благоустройству	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.3.4.	Контрольная точка 1.3.К.4 «Проведение областного семинара по благоустройству»	31 октября 2024 г.	20 сентября 2024 г.			20 сентября 2024 г. на территории города Азов и Азовского района Ростовской области состоялся 12-й областной семинар по благоустройству под председательством Губернатора Ростовской области с участием администраций 55 муниципальных образований в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.4.	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»	X	X	человек	50 000	94 000	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.4.1.	Контрольная точка 1.4.К.1 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий»	30 сентября 2024 г.	5 сентября 2024 г.			собраны плановые значения с администраций муниципальных образований в Ростовской области о количестве и виде запланированных мероприятий	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.2.	Контрольная точка 1.4.К.2 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»	30 сентября 2024 г.	29 августа 2024 г.			в адрес муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении с 9 сентября по 12 октября 2024 г.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.4.3.	Контрольная точка 1.4.К.3 «Состоялся осенний месячник чистоты»	31 октября 2024 г.	12 октября 2024 г.			с 9 сентября по 12 октября 2024 г. проведен осенний месячник чистоты, который завершился 12 октября областным субботником.	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.4.4.	Контрольная точка 1.4.К.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	31 октября 2024 г.	12 октября 2024 г.			проведен анализ данных, представленных администрациями муниципальных образований в Ростовской области по итогам проведенного мероприятия. В рамках месячника чистоты проведены следующие работы: очищено более 112 тыс. кв. метров земель от мусора, листьев и веток, в том числе придорожных территорий, лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог; санитарная обрезка более 5,9 тыс. деревьев; вывезено более 6 тыс. тонн свалочных очагов; приведено в порядок более 43 тыс. метров барьерных и пешеходных ограждений. Приняли участие более 94 тыс. человек, 15 тыс. организаций, 7 тыс. единиц коммунальной техники	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.5.	Мероприятие (результат) 1.5 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений»	Х	Х	человек	23 000	23 300	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.5.1.	Контрольная точка 1.5.К.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений»	31 октября 2024 г.	30 сентября 2024 г.			в адрес муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении 19 октября 2024 г. года осеннего Дня древонасаждений	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.5.2.	Контрольная точка 1.5.К.2 «Собраны	31 октября 2024 г.	4 октября 2024 г.			собраны плановые значения с 55 муниципальных образований	первый заместитель министра жилищно-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки»					в Ростовской области о количестве посадочного материала и мест посадки.	коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	
3.5.3.	Контрольная точка 1.5.К.3 «Состоялся осенний День древонасаждений»	31 октября 2024 г.	19 октября 2024 г.			19 октября 2024 г. на территории Ростовской области состоялся День древонасаждений. В 55 муниципальных образованиях в Ростовской области осуществлена высадка зеленых насаждений на общественных территориях (парки, скверы, набережные), а также на территориях социальных учреждений (школы, больницы) с организацией выдачи посадочного материала и необходимого инвентаря участникам. Приняло участие более 23 тыс. человек, задействовано 336 единиц коммунальной техники	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—
3.5.4.	Контрольная точка 1.5.К.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»	31 октября 2024 г.	19 октября 2024 г.			проведен анализ данных, представленных администрациями муниципальных образований в Ростовской области по итогам проведенного мероприятия	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	—

Примечания:

1. Используемые сокращения:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество;

тыс. – тысяч;

др. – другие;

в ред. – в редакции;

министерством ЖКХ области – министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 31.08.2017 № 597, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложив- шейся экономии (процентов)	Примечание
			государственной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа Ростовской области	всего	1 860 635,5	1 649 821,7	1 593 158,7	85,6	
		областной бюджет	531 152,7	531 152,7	406 888,5	76,6	
		безвозмездные	1 227 294,6	1 118 669,0	1 108 069,1	90,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»	поступления в областной бюджет					
		в том числе за счет средств:					
		федерального бюджета	1 227 294,6	1 118 669,0	1 108 069,1	90,3	
		Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—		
		Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—		
		Социального фонда России	—	—	—		
		местный бюджет	102 188,2	X	78 201,1	76,5	
		внебюджетные источники	—	X	—		
2.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	всего	1 636 428,8	1 464 203,4	1 383 604,2	84,6	
		областной бюджет	345 534,4	345 534,4	234 305,2	67,8	
		безвозмездные поступления в областной	1 227 294,6	1 118 669,0	1 108 069,1	90,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет					
		в том числе за счет средств:	—	—	—		
		федерального бюджета	1 227 294,6	1 118 669,0	1 108 069,1	90,3	
		Фонда содействия реформи- рованию ЖКХ	—	—	—		
		Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—		
		Социального фонда России	—	—	—		
		местный бюджет	63 599,8	X	41 229,9	64,8	
		внебюджетные источники	—	X	—		
3.	Иной региональный проект «Благоустройство территорий»	всего	224 206,7	185 618,3	209 554,5	93,5	
		областной бюджет	185 618,3	185 618,3	172 583,3	93,0	
		безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—		
		в том числе					

1	2	3	4	5	6	7	8
		за счет средств:					
		федерального бюджета	—	—	—		
		Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—		
		Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—		
		Социального фонда России	—	—	—		
		местный бюджет	38 588,4	X	36 971,2	95,8	
		внебюджетные источники	—	—	—		
4.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации	всего	—	—	—		
		областной бюджет	—	—	—		
		безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—		
		в том числе за счет средств:					
		федерального	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по благоустройству муниципальных образований Ростовской области»	бюджета					
		Фонда содействия реформиро- ванию ЖКХ	—	—	—		
		Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—		
		Социального фонда России	—	—	—		
		местный бюджет	—	X	—		
		внебюджетные источники	—	X	—		

Примечания:

1. Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

Социальный фонд России – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 31.08.2017 № 597, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы,
структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование	Единица измере- ния	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значение показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка дина- мики прироста (процен- тов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы									
1.1.	Показатель 1 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году»	процен- тов	наследуемый, динамический	возрастающий	18	21	21*	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий»	единиц	наследуемый, динамический	возрастающий	124	121	114	-8,1	7 общественных территорий не были благоустроены в связи с некачественной работой подрядной организации и расторжением муниципальных контрактов
Итого по показателям государственной программы								46,0	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы									
2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области»									
2.1.1.	Показатель 1.1 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»	единиц	наследуемый, динамический	возрастающий	—	—	—	—	данный показатель не реализовывался в 2024 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.	Показатель 1.2 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды»	процен- тов	ненаследуемый	возрастающий	90	90	100	100,0	приобретенное в 2024 году оборудование (в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ) в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды имело российское происхождение
2.1.3.	Показатель 1.3 «Количество городов с благоприятной городской средой»	единиц	наследуемый, динамический	возрастающий	12	14	14	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.4.	Показатель 1.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»	процен- тов	ненаследуемый	возрастающий	25	30	31,6	100,0	
2.1.5.	Показатель 1.5 «Индекс качества городской среды»	балл	наследуемый, динамический	возрастающий	197	202	202*	100,0	
2.1.6.	Показатель 1.6 «Доля городов с благоприятной средой от общего	процен- тов	наследуемый, динамический	возрастающий	52	61	61*	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов)»								
2.1.7.	Показатель 1.7 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году»	процен- тов	наследуемый, динамический	возрастающий	18	21	21*	100,0	
2.1.8.	Показатель 1.8 «Количество благоустроенных общественных территорий»	единиц	наследуемый, динамический	возрастающий	757	840	871	100,0	
2.2. Иной региональный проект «Благоустройство территорий»									
2.2.1.	Показатель 1.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований	процен- тов	ненаследуемый	возрастающий	100	100	85	-15,0	в связи с некачественной работой подрядной организации и расторжением муниципальных контрактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ростовской области от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в текущем году»								
2.2.2.	Показатель 1.2 «Доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, запланированных к реализации в текущем году»	процен- тов	ненаследуемый	возрастающий	98,7	100	100	100,0	
<p align="center">2.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Ростовской области»</p>									
2.3.1.	Показатель 1.1 «Количество мероприятий	единиц	поддерживаю- щий	возрастающий	4	4	4	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований»								
2.3.2.	Показатель 1.2 «Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства»	единиц	поддерживающий	возрастающий	1	1	1	100,0	
Итого по показателям структурных элементов государственной программы								87,2	X
Итого по государственной программе Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»								58,3	X

* Показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2025 г.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 31.08.2017 № 597, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы, структурных
элементов государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2023 год	2024 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий (единиц)					
1.1.	Азовский район	2	1	1	
1.2.	Аксайский район	5	3	3	
1.3.	Багаевский район	1	4	4	
1.4.	Белокалитвинский район	5	1	1	
1.5.	Боковский район	2	5	5	
1.6.	Верхнедонской район	4	3	3	
1.7.	Веселовский район	3	0	0	
1.8.	Волгодонской район	1	1	1	

1	2	3	4	5	6
1.9.	Дубовский район	1	0	0	
1.10.	Егорлыкский район	3	4	4	
1.11.	Заветинский район	1	3	2	не реализован объект
1.12.	Зерноградский район	2	2	2	
1.13.	Зимовниковский район	2	4	4	
1.14.	Кагальницкий район	1	2	1	не реализован объект
1.15.	Каменский район	4	1	1	
1.16.	Кашарский район	0	3	3	
1.17.	Константиновский район	2	1	1	
1.18.	Красносулинский район	1	1	1	
1.19.	Куйбышевский район	0	3	3	
1.20.	Мартыновский район	1	6	6	
1.21.	Матвеево-Курганский район	2	2	2	
1.22.	Миллеровский район	1	4	4	
1.23.	Милютинский район	3	4	4	
1.24.	Морозовский район	2	1	1	
1.25.	Мясниковский район	3	3	3	
1.26.	Неклиновский район	2	0	0	
1.27.	Обливский район	2	0	0	
1.28.	Октябрьский район	3	3	3	
1.29.	Орловский район	1	1	1	
1.30.	Песчанокопский район	3	1	1	
1.31.	Пролетарский район	0	1	1	
1.32.	Ремонтненский район	3	2	2	
1.33.	Родионово-Несветайский район	1	0	0	
1.34.	Сальский район	4	4	4	
1.35.	Семикаракорский район	4	3	3	
1.36.	Советский район	1	0	0	

1	2	3	4	5	6
1.37.	Тарасовский район	1	2	2	
1.38.	Тацинский район	2	4	4	
1.39.	Усть-Донецкий район	3	6	6	
1.40.	Целинский район	4	6	6	
1.41.	Цимлянский район	4	4	4	
1.42.	Чертковский район	2	2	1	не реализован объект
1.43.	Шолоховский район	4	3	3	
1.44.	г. Ростов-на-Дону	3	1	1	
1.45.	г. Азов	2	1	1	
1.46.	г. Батайск	1	0	0	
1.47.	г. Волгодонск	1	1	0	не реализован объект
1.48.	г. Гуково	1	0	0	
1.49.	г. Донецк	1	1	1	
1.50.	г. Зверево	4	2	2	
1.51.	г. Каменск-Шахтинский	1	1	1	
1.52.	г. Новочеркасск	3	3	1	не реализованы объекты
1.53.	г. Новошахтинск	8	2	2	
1.54.	г. Таганрог	1	4	3	не реализован объект
1.55.	г. Шахты	2	1	1	
Всего по Ростовской области		124	121	114	