



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2025 № 240

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
министерство жилищно-  
коммунального хозяйства  
Ростовской области

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Обеспечение  
качественными жилищно-коммунальными услугами  
населения Ростовской области», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для увеличения доли населения Ростовской области, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в ходе которых достигнуты следующие результаты:

улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории Ростовской области;

улучшено качество питьевой воды, повышена эксплуатационная надежность и увеличено количество социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований в Ростовской области;

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории Ростовской области;

повышен уровень информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

обеспечен доступ к информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

организованы и проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышена квалификация руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса.

## Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы подпрограмм государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» выполнено.

Завершено строительство пяти водопроводных насосных станций, скважинного водозабора и насосной станции II подъема производственной мощностью по 5 008 метров кубических в сутки каждый, кроме того построен водопровод общей протяженностью 52,7 километра.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой» выполнено.

Завершено строительство 11,5 километра сетей водоснабжения.

По региональному проекту «Чистая вода (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, которые достигнуты, из них: две в установленные сроки, шесть – ранее установленных сроков, пять – с нарушением установленных сроков.

В рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» предусмотрена реализация девяти мероприятий (результатов) и 66 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения» выполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, с невозможностью поставки оборудования иностранного производства в установленные контрактом сроки, несостоявшимися конкурсными процедурами, а также необходимостью внесения изменений в документацию.

Построено и реконструировано 37,6 километра сетей водоснабжения, завершено строительство пяти водопроводных скважин на территории Веселовского района Ростовской области, осуществлено технологическое подключение к централизованной системе холодного водоснабжения жилой застройки п. Залесье г. Батайска.

Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства» выполнено не в полном объеме в связи с выявлением дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

Построено и реконструировано около 7,6 километра сетей водоотведения, завершено строительство очистных сооружений канализации в п.Гигант Сальского района Ростовской области, 1 000 метров кубических в сутки.

Мероприятие (результат) «Завершено инфраструктурных проектов, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2021 № 1141 «Об уполномоченных органах и об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Ростовской области, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189», реализованных за счет всех источников финансирования» выполнено.

Построено и реконструировано около 8,6 километра сетей водоотведения.

Мероприятие (результат) «Завершено мероприятий, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 31.03.2023 № 525» выполнено не в полном объеме в связи с выявлением дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

Построено и реконструировано около 3,3 километра сетей водоотведения.

Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики» выполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации, выявлением дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, и отсутствием необходимого пакета документов в отчетном периоде.

Выполнен капитальный ремонт восьми водопроводных скважин на территории Кагальницкого, Милютинского, Морозовского районов Ростовской области, капитально отремонтировано порядка 44,1 километра водопроводно-канализационных сетей.

Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики» выполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации, а также в связи с необходимостью корректировки проектных решений.

По шести объектам получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, по одному переходящему на 2025 год объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

Мероприятие (результат) «Приобретено водонапорных башен» выполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации.

В 11 муниципальных образованиях в Ростовской области приобретена 71 единица водонапорных башен.

Мероприятие (результат) «Приобретено специализированной коммунальной техники» выполнено.

В шести муниципальных образованиях в Ростовской области осуществлена поставка 28 единиц техники.

Мероприятие (результат) «Приобретено техники, материалов и оборудования в рамках реализации инициативных проектов» выполнено.

В Белокалитвинском районе Ростовской области осуществлена поставка одной единицы техники.

По иному региональному проекту «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 66 контрольных точек, которые достигнуты, из них: 52 – в установленные сроки и 14 – ранее установленных сроков.

В рамках иного регионального проекта «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и шести контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории Ростовской области» выполнено не в полном объеме в связи нарушением сроков производства работ по причине неудовлетворительной работы подрядных организаций.

В 2024 году обеспечена реализации мероприятий, в том числе:

по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций четырех многоквартирных домов и разработке проектной документации по девяти многоквартирным домам, включая проведение ее экспертизы;

по замене 43 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

по капитальному ремонту восьми многоквартирных домов в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;

по ремонту 72 подъездов в многоквартирных домах;

по ремонту, замене, модернизации 108 лифтов, а так же ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По иному региональному проекту «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», предусмотрено выполнение шести контрольных точек, которые достигнуты, из них: две – в установленные сроки и четыре – ранее установленных сроков.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области» предусмотрена реализация четырех мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено.

Организован и проведен форум для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в ходе которого приняли участие 200 человек.

Кроме того, в целях обращения внимания населения Ростовской области на особенности функционирования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и возможности оплаты за жилищно-коммунальные услуги подготовлен и размещен на радиостанциях информационный аудиоролик (общий объем эфирного времени – 10 минут).

Мероприятие (результат) «Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

Обеспечена работоспособность информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее – Электронная база данных), осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения, предоставлен доступ к электронной базе данных 463 пользователям в муниципальных образованиях в Ростовской области и 10 пользователям министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее также – министерство ЖКХ области).

Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

В 10 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено 44 специализированных семинара на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в ходе которых приняли участие 1 540 человек.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Подписано соглашение от 05.10.2024 № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Актуальные вопросы жилищного законодательства в 2024 году» прошли 39 человек.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» выполнено.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2023 № 311, и во исполнение заключенного в 2024 году соглашения за счет средств областного бюджета некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлена субсидия.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8<sup>1</sup> статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2024 году соглашения Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в государственной собственности Ростовской области.

По комплексу процессных мероприятий «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области», предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области» выполнено.

В 52 муниципальных образованиях в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

По комплексу процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания» предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

Созданы условия для обеспечения функций органа государственной власти и реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2024 году, являются:



неудовлетворительная работа подрядных организаций;  
несостоявшиеся конкурсные процедуры по ряду объектов;  
необходимость внесения изменений в документацию;  
выявление дополнительных работ, не предусмотренных контрактом;  
корректировка проектных решений.

Раздел 4. Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2024 году составил 22 372 018,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 19 570 167,9 тыс. рублей;  
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 882 666,4 тыс. рублей;  
местных бюджетов – 916 150,8 тыс. рублей;  
внебюджетных средств – 1 003 033,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 23.12.2024 № 224-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» составил 20 452 834,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 19 570 167,9 тыс. рублей;  
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 882 666,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20 452 834,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 19 570 167,9 тыс. рублей;  
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 882 666,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 21 751 831,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 19 030 950,3 тыс. рублей;  
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 882 666,4 тыс. рублей;  
местных бюджетов – 835 760,6 тыс. рублей;  
внебюджетных средств – 1 002 454,1 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 97,2 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 539 217,6 тыс. рублей, из них:

238 709,8 тыс. рублей – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;

134 407,0 тыс. рублей – в связи с выявлением дополнительных работ, не предусмотренных контрактом;

94 066,2 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

18 418,0 тыс. рублей – в связи с невозможностью поставки оборудования иностранного производства в установленные контрактом сроки;  
17 492,1 тыс. рублей – в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами;  
14 205,1 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;  
12 983,8 тыс. рублей – по причине отсутствия и несвоевременного предоставления отчетных документов;  
8 186,4 тыс. рублей – в связи с корректировкой проектных решений;  
299,8 тыс. рублей – экономия по налоговым платежам, ввиду применения регрессивной шкалы при исчислении страховых взносов по заработной плате;  
231,8 тыс. рублей – экономия в ходе проведения конкурсных процедур;  
202,6 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам;  
12,3 тыс. рублей – экономия средств, предусмотренных на выплату компенсации на лечение, ввиду наличия вакансий;  
2,7 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрены 22 показателя, из которых по 12 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 6 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 78,29 процента, фактическое значение – 78,31 процента.

Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» – 9,79 процента, фактическое значение – 9,79 процента.

Показатель «Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 90,00 процента, фактическое значение – 90,26 процента.

Показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами», плановое значение – 11 штук, фактическое значение – 13 штук.

Показатель «Установленная производственная мощность водопроводных сооружений Ростовской области» – 2 828,2 тысяч квадратных метров в сутки, фактическое значение – 2 828,2 тысяч квадратных метров в сутки.

Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 30,0 процента, фактическое значение – 30,0 процента.

Показатель «Количество построенных объектов водоотведения, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2021 № 1141 «Об уполномоченных органах и об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Ростовской области, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189» (нарастающим итогом)», плановое значение – 2 штуки, фактическое значение – 2 штуки.

Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,1 процента, фактическое значение – 11,1 процента.

Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1 228 единиц, фактическое значение – 1 228 единиц.

Показатель «Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики», плановое значение – 8 штук, фактическое значение – 6 штук.

Показатель «Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры», плановое значение – 1 штука, фактическое значение – 0 штук.

Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской области», плановое значение – 37,6 километра, фактическое значение – 37,6 километра.

Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов канализационного хозяйства Ростовской области», плановое значение – 10,7 километра, фактическое значение – 7,6 километра.

Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения», плановое значение – 2 штуки, фактическое значение – 1 штука.

Показатель «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 12,9 процента, фактическое значение – 13,3 процента.

Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами», плановое значение – 95,65 процентов, фактическое значение – 95,65 процентов.

Показатель «Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», плановое значение – 463 единицы, фактическое значение – 463 единицы.

Показатель «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1 296 человек, фактическое значение – 1 296 человек.

Показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2 482 единицы, фактическое значение – 2 482 единицы.

Показатель «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта», плановое значение – 183,0 тыс. человек, фактическое значение – 122,9 тыс. человек.

Показатель «Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, по которым обеспечена уплата взносов», плановое значение – 46,7 тысяч квадратных метров, фактическое значение – 44,6 тысяч квадратных метров.

Показатель «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области», плановое значение – 52 единицы, фактическое значение – 52 единицы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2024 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2024 году

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки):

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период  $УД_{ГПi}$  рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГПi} = 0,5 \times УД_{П} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где  $УД_{п}$  – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

$УД_{п}$  за 2024 год =  $((100,00 \% + 100,00 \%) / 2)$ , тем самым уровень достижения показателей государственной программы за 2024 год составляет 100 процентов.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы  $УД_{стр.эл.}$  за 2024 год рассчитан исходя из средневзвешенного значения уровней достижения семи структурных элементов и составляет 94,27 процента.

$УД_{ГПi}$  за 2024 год =  $(0,5 \times 100 + 0,5 \times 94,27)$ , тем самым уровень достижения государственной программы составляет 97,14 процента.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  $ОП_{ГП}$  рассчитывается по формуле:

$$ОП_{ГП} = 0,7 \times ОП_{пГП} + 0,3 \times ОП_{пСЭ},$$

где  $ОП_{пГП}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{пСЭ}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

$ОП_{пГП}$  за 2024 год =  $((100,00 \% + 100,00 \%) / 2)$ , тем самым оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы за 2024 год составляет 100 процентов.

$ОП_{пСЭ}$  за 2024 год =  $((100,00 \% + 100,00 \% + 100,00 \% + 100,00 \% + 100,00 \% + 100,00 \% + 50,00 \% + 100,00 \% + 100,00 \% + 0,00 \% + 0,00 \% + 0,00 \% - 22,02 \% - 4,50 \% + 100,00 \%) / 15))$ , тем самым оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы за 2024 год составляет 61,57 процента.

$ОП_{ГП}$  за 2024 год =  $0,7 \times 100,00 \% + 0,3 \times 61,57 \%$ , тем самым оценка динамики прироста значений показателей государственной программы за 2024 год составляет 88,47 процента.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N W_i \times E(P_i) \times 100,$$

где  $ФинУп$  – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$W_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления

при реализации государственной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

ФинУп за 2024 год =  $(0,82 \times 0,143 + 1 \times 0,143 + 1 \times 0,143 + 1 \times 0,143 + 1 \times 0,143 + 1 \times 0,143 + 0,77 \times 0,143) \times 100$ , тем самым оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом семи критериев и составляет 94,22 балла.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{ГП}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{ГП}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИО}_{\text{иЭфГП}}$$

$\text{ИО}_{\text{иЭфГП}} = (0,8 \times 97,14 + 0,1 \times 88,47 + 0,1 \times 94,22)$ , тем самым интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет 96 процентов, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2024 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения целей государственной программы в 2024 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

В отношении муниципальных образований, допустивших нарушения обязательств по соглашениям, заключенным с министерством ЖКХ области, в срок до 1 апреля 2025 г. будут сформированы и направлены в министерство

финансов Ростовской области предложения о необходимости возврата средств из местных бюджетов в областной бюджет или о продлении срока устранения нарушения в соответствии с пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.

Государственное задание, доведенное в 2024 году в рамках государственной программы государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» выполнено в соответствии с целями и задачами государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2024 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 231,8 тыс. рублей.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2024 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Заместитель начальника  
управления документационного  
обеспечения Правительства  
Ростовской области – начальник  
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области  
«Обеспечение качественными жилищно-  
коммунальными услугами населения  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 17.10.2018 № 650, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов),  
а также контрольных точек государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом»	25 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	2	2	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ по объекту «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области»	31 марта 2024 г.	28 марта 2024 г.	X	X	выполнено. Строительно-монтажные работы ведутся в рамках заключенного муниципального контракта. Арбитражным судом продлен срок завершения работ до 31 декабря 2024 г. Техническая готовность объекта – 77,3 процента. Информационная справка от 28.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ по объекту «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области»	28 июня 2024 г.	24 июня 2024 г.	X	X	выполнено. Строительно-монтажные работы ведутся в рамках заключенного муниципального контракта, срок завершения работ – 31 декабря 2024 г. Строительная готовность объекта – 77,4 процента. Информационная справка от 24.06.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ по объекту «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	10 июля 2024 г.	24 июня 2024 г.	X	X	выполнено. Строительно-монтажные работы ведутся в рамках заключенного муниципального контракта, срок завершения работ – 15 ноября 2024 г. Строительная готовность объекта – 59,9 процента. Информационная справка от 24.06.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ по объекту «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	2 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	выполнено. Просрочка 23 дня. В рамках заключенного муниципального контракта ведутся строительно-монтажные работы со сроком завершения 1 декабря 2024 г. Строительная готовность объекта – 83,2 процента. Информационная справка от 25.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по получению заключения органа государственного строительного надзора по объекту «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	20 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	выполнено. Просрочка девять дней. В рамках заключенного муниципального контракта ведутся строительно-монтажные работы со сроком завершения 1 декабря 2024 г. Строительная готовность объекта – 83,2 процента. После получения ЗОС объект будет введен в эксплуатацию. Информационная справка от 29.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.1.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	выполнено. По причине выявленной необходимости корректировки проектно-сметной документации подрядной организацией ООО «Строительно-производственная фирма «РостСтройКонтракт» строительные работы приостановлены. Строительная готовность объекта 83,2 процента. Завершение строительно-монтажных работ запланировано до 1 июля 2025 г. Информационная справка от 25.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.1.7.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района»	25 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	выполнено. Просрочка три дня. Работы завершены. Выполнено строительство пяти новых водопроводных насосных станций и водопровода общей протяженностью 52,73 километра. Получено 20 декабря 2024 г. заключение региональной службы государственного надзора Ростовской области о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Объект введен в эксплуатацию. Информационные справки от 25.12.2024 № б/н, от 28.12.2024 № б/н. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2024 № 61-RU61502000-345-2024	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	штук	10	10	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.2.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации на территории Ростовской	1 февраля 2024 г.	8 февраля 2024 г.	X	X	выполнено. Просрочка семь дней. С начала реализации регионального проекта «Чистая	Орлов С.П., первый заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области мероприятий, направленных на обеспечение качественной питьевой водой городского населения Ростовской области»					вода» получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 15 объектам, расположенным на территории г. Батайска, г. Гуково, г. Донецка, г. Новошахтинска, Аксайского, Верхнедонского, Красносулинского, Неклиновского, Целинского, Чертковского, Шолоховского районов Ростовской области, кроме того получен акт завершеного строительством объекта водопроводного хозяйства Тарасовского района Ростовской области. Продолжается реализация трех объектов в Аксайском, Целинском и Цимлянском районах Ростовской области. Требуется обеспечение финансированием четырех объектов в Азовском (п. Овощной и с. Кагальник), Неклиновском, Мясниковском районах Ростовской области. Необходима разработка проектной документации на остаточные объемы работ по двум объектам г. Каменск-Шахтинский и Семикаракорского района Ростовской области. По 10 объектам региональной программы «Чистая вода» разработана проектная документация на реализацию мероприятий на объектах водоснабжения, расположенных на территории г. Батайска, г. Донецка, Азовского, Багаевского, Миллеровского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Чертковского районов Ростовской области. Информационно-аналитическая справка от 08.02.2024 № 6/н	жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
1.2.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, направленных на обеспечение качественной питьевой водой городского населения Ростовской области»	10 апреля 2024 г.	28 марта 2024 г.	X	X	выполнено. С начала реализации регионального проекта «Чистая вода» получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 15 объектам, расположенным на территории г. Батайска, г. Гуково, г. Донецка, г. Новошахтинска, Аксайского, Верхнедонского, Красносулинского, Неклиновского, Целинского, Чертковского, Шолоховского районов Ростовской области, кроме того получен акт завершеного строительством объекта водопроводного хозяйства Тарасовского района Ростовской области. Продолжается реализация трех объектов в Аксайском, Целинском и Цимлянском районах Ростовской области. Требуется обеспечение финансированием четырех объектов в Азовском (п. Овощной и с. Кагальник), Неклиновском, Мясниковском Районах Ростовской области. Необходима	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						разработка проектной документации на остаточные объемы работ по двум объектам г. Каменск-Шахтинский и Семикаракорского района Ростовской области. По 10 объектам региональной программы «Чистая вода» разработана проектная документация на реализацию мероприятий на объектах водоснабжения, расположенных на территории г. Батайска, г. Донецка, Азовского, Багаевского, Миллеровского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Чертковского районов Ростовской области. Информационно-аналитическая справка от 28.03.2024 № 6/н		
1.2.3.	Контрольная точка «Предоставлены сведения Роспотребнадзора о значении показателей доля населения Ростовской области и доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения за 2023 год»	15 апреля 2024 г.	28 марта 2024 г.	X	X	выполнено. Показатели регионального проекта по итогам 2023 года достигнуты: «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» достигнут со значением 78,3 процента; «Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» достигнут со значением 90 процентов. Письмо Роспотребнадзора от 10.01.2024 № 07/57/25	Ковалев Е.В., руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ростовской области (по согласованию)	—
1.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, направленных на обеспечение качественной питьевой водой городского населения Ростовской области»	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	выполнено. По региональному результату с начала реализации регионального проекта «Чистая вода» за счет средств областного бюджета введены в эксплуатацию шесть объектов водопроводного хозяйства, расположенных на территории г. Батайска, г. Донецка, г. Шахты (III этап ШДВ), Чертковского, Шолоховского районов Ростовской области, кроме того получены положительные заключения по трем объектам проектирования в Азовском, Багаевском, Семикаракорском районах Ростовской области. Фактическое значение по региональному результату достигнуто в размере девять штук. В рамках заключенных контрактов продолжаются работы по двум объектам на территории Азовского и Неклиновского района Ростовской области. Информационно-аналитическая справка от 01.07.2024 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, направленных на обеспечение качественной питьевой водой городского населения Ростовской области»	10 октября 2024 г.	1 октября 2024 г.	X	X	выполнено. По региональному результату с начала реализации регионального проекта «Чистая вода» за счет средств областного бюджета введены в эксплуатацию шесть объектов водопроводного хозяйства, расположенных на территории г. Батайска, г. Донецка, г. Шахты (III этап ШДВ), Чертковского, Шолоховского районов Ростовской области. Фактическое значение по региональному результату достигнуто в размере девять штук. В рамках заключенных контрактов продолжаются работы по двум объектам на территории Азовского и Неклиновского района Ростовской области. Информационно-аналитическая справка от 10.10.2024 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
1.2.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, направленных на обеспечение качественной питьевой водой городского населения Ростовской области»	1 декабря 2024 г.	30 ноября 2024 г.	X	X	выполнено. По региональному результату с начала реализации регионального проекта «Чистая вода» за счет средств областного бюджета введены в эксплуатацию шесть объектов водопроводного хозяйства, расположенных на территории г. Батайска, г. Донецка, г. Шахты (III этап ШДВ), Чертковского, Шолоховского районов Ростовской области. Фактическое значение по региональному результату достигнуто в размере девять штук. В рамках заключенных контрактов продолжаются работы по двум объектам на территории Азовского и Неклиновского района Ростовской области. Информационно-аналитическая справка от 30.11.2024 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»								
2.1.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	16	8	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации, несостоявшимися конкурсными процедурами, необходимостью внесения изменений в документацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 31.03.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам предыдущего года в части сведений о показателях иного регионального проекта»	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	письмо от 08.05.2024 № 16-01/3378	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 15.07.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.1.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.1.7.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 01.10.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.1.8.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.1.9.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 01.12.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.10.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ объектов водопроводного хозяйства муниципальной собственности Ростовской области	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.1.11.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ объектов водопроводного хозяйства государственной собственности Ростовской области	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 25.12.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.2.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	5	2	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отклонения обусловлены выявлением дополнительных работ, не предусмотренных контрактом по трем объектам
2.2.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н, информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.2.2.	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам предыдущего года в части сведений о показателях иного регионального проекта»	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	письмо от 08.05.2024 № 16-01/3378	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.2.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 30.06.2024 № б/н, информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.2.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 01.10.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.2.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.7.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 01.12.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.2.8.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам канализационного хозяйства муниципальной собственности Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.2.9.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам канализационного хозяйства государственной собственности Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 25.12.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.3.	Мероприятие (результат) «Завершено инфраструктурных проектов, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2021 № 1141 «Об уполномоченных органах и об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Ростовской области, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189», реализованных за счет всех источников финансирования	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	2	2	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.3.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.3.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.3.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.3.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.3.5.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам канализационного хозяйства»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.6.	Контрольная точка «Мониторинг хода получения разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам канализационного хозяйства»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.4.	Мероприятие (результат) «Завершено мероприятий, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 31.03.2023 № 525»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	1	0	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	строительство объекта не завершено в связи с выявлением дополнительного объема работ, не предусмотренных контрактом
2.4.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.4.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.4.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.4.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.4.5.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам канализационного хозяйства»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.4.6.	Контрольная точка «Мониторинг хода получения разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам канализационного хозяйства»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.5.	Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	16	13	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации,



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								отсутствием полного комплекта подтверждающих документов
2.5.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.5.2.	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам предыдущего года в части сведений о показателях иного регионального проекта»	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	письмо от 08.05.2024 № 16-01/3378	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.5.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.5.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.5.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.5.6.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам капитального ремонта»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 20.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.6.	Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	8	6	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации, а также в связи с необходимостью корректировки трассы прохождения коллектора
2.6.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»						Ростовской области	
2.6.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов государственной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 31.03.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.6.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.6.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов государственной собственности Ростовской области по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 15.07.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.6.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.6.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов государственной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 01.10.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.6.7.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.6.8.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов государственной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 01.12.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.6.9.	Контрольная точка «Мониторинг хода получения положительных заключений экспертизы проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 25.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.10.	Контрольная точка «Мониторинг хода получения положительных заключения экспертизы проектной документации объектов государственной собственности Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства строительства РО от 25.12.2024 № б/н	Сильвестров Ю.Ю., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—
2.7.	Мероприятие (результат) «Приобретено водонапорных башен»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	72	71	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации
2.7.1.	Контрольная точка «Утверждение перечня приобретаемых водонапорных башен»	15 марта 2024 г.	22 февраля 2024 г.	X	X	Приказ министерства ЖКХ области от 22.02.2024 № 24 «Об утверждении перечней приобретаемых муниципальными образованиями Ростовской области в 2024 году техники и водонапорных башен»	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.7.2.	Контрольная точка «Мониторинг проведения муниципальными образованиями Ростовской области конкурсных процедур»	25 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 25.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.7.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.7.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.7.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.7.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	15 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.8.	Мероприятие (результат) «Приобретено специализированной коммунальной техники»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	28	28	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.8.1.	Контрольная точка «Утверждение перечня приобретаемой техники»	15 марта 2024 г.	22 февраля 2024 г.	X	X	Приказ министерства ЖКХ области от 22.02.2024 № 24 «Об утверждении перечней приобретаемых муниципальными образованиями Ростовской области в 2024 году техники и водонапорных башен»	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.8.2.	Контрольная точка «Мониторинг проведения муниципальными образованиями Ростовской области конкурсных процедур»	25 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 25.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 31.03.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.8.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 15.07.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.8.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.10.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.8.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 01.12.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.	Мероприятия (результата) «Приобретено техники, материалов и оборудования в рамках реализации инициативных проектов»	28 декабря 2024 г.	30 июня 2024 г.	условных единиц	1	1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии в отчетном периоде»	5 июня 2024 г.	8 мая 2024 г.	X	X	соглашение от 08.05.2024 № 30-24-И	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.2.	Контрольная точка «Мониторинг проведения муниципальными образованиями Ростовской области конкурсных процедур»	5 августа 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 30.06.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.3.	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов муниципальными образованиями Ростовской области»	5 сентября 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	муниципальный контракт от 23.04.2024 № 01.2024	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 30.06.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитическая справка министерства ЖКХ области от 30.06.2024 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
2.9.6.	Контрольная точка «Подготовка пакета документов для рассмотрения возможности предоставления субсидии в отчетном периоде»	20 декабря 2024 г.	20 июня 2024 г.	X	X	реестр администрации Белокалитвинского района Ростовской области от 20.06.2024 № 1	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
3. Иной региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	97	92	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	в связи с нарушением сроков производства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								работ по причине неудовлетворительной работы подрядных организаций
3.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	15 февраля 2024 г.	14 февраля 2024 г.	X	X	соглашения от 14.02.2024 № 8-П, от 09.02.2024 № 6-КР, от 01.02.2024 № 2-У	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
3.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома по итогам 1 квартала отчетного года»	15 апреля 2024 г.	8 апреля 2024 г.	X	X	отчет от 08.04.2024 № 1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
3.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг размещения документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»	1 июня 2024 г.	1 июня 2024 г.	X	X	реестр закупок в ЕИС от 01.06.2024 № б/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
3.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	15 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	реестр договоров от 01.07.2024 № б/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
3.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	отчет от 15.10.2024 № б/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
3.1.6.	Контрольная точка «Сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций»	30 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	реестр от 27.12.2024 № б/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»								
4.1.	Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	200	200	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1.	Контрольная точка «Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами»	25 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	информационная справка от 25.03.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	—
4.1.2.	Контрольная точка «Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами»	25 июня 2024 г.	25 июня 2024 г.	X	X	информационная справка от 25.06.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	—
4.1.3.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение организационных мероприятий по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами»	25 сентября 2024 г.	25 сентября 2024 г.	X	X	государственный контракт от 28.05.2024 № 17/24; государственный контракт от 04.06.2024 № 18/24; информационная справка от 25.09.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	—
4.1.4.	Контрольная точка «Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	акт об оказании услуг от 25.11.2024 № ДЭБП-000534; информационная справка от 25.12.2024 № 6/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	—
4.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	463	463	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
4.2.1.	Контрольная точка «Разработано техническое задание на проведение закупки по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	информационная справка от 25.03.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	—
4.2.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на оказание услуги по обеспечению сопровождения программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	20 апреля 2024 г.	20 апреля 2024 г.	X	X	государственный контракт от 25.03.2024 № 7/24-ГК; информационная справка от 25.03.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	—
4.2.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг пользователей «Информационно-аналитическая база	25 июля 2024 г.	25 июля 2024 г.	X	X	информационная справка от 25.07.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»						Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	
4.2.4.	Контрольная точка «Обеспечено предоставление доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	акт об оказании услуг от 02.07.2024 № 163; акт об оказании услуг от 18.12.2024 № 177; информационная справка от 25.12.2024 № 6/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.3.	Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	1 257	1 257	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4.3.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 1-м квартале 2024 года»	11 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	государственный контракт от 27.02.2024 № 4/24; информационная справка от 11.03.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.3.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства во 2-м квартале 2024 года»	10 июня 2024 г.	10 июня 2024 г.	X	X	государственный контракт от 29.03.2024 № 14/24; информационная справка от 10.06.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.3.3.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 3-м квартале 2024 года»	10 сентября 2024 г.	10 сентября 2024 г.	X	X	государственный контракт от 12.07.2024 № 21/24; информационная справка от 10.09.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.3.4.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 4-м квартале 2024 года»	11 ноября 2024 г.	11 ноября 2024 г.	X	X	информационная справка от 11.11.2024 № 6/н; государственный контракт от 21.10.2024 № 41/24	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	39	39	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4.4.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание государственному автономному учреждению Ростовской области	20 января 2024 г.	20 января 2024 г.	X	X	приказ от 25.12.2023 № 300; информационная справка от 20.01.2024 № 6/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Ростовский областной учебный центр» на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»						начальник управления развития инфраструктуры	
4.4.2.	Контрольная точка «Проведен анализ изменений законодательства в в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 июня 2024 г.	30 июня 2024 г.	X	X	информационная справка от 30.06.2024 № б/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.4.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение на финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров) с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	20 сентября 2024 г.	20 сентября 2024 г.	X	X	информационная справка от 20.09.2024 № б/н	Кадетов А.Н., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.4.4.	Контрольная точка «Организованы мероприятия (конференции, семинар) с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	информационная справка от 10.12.2024 № б/н; отчет о выполнении государственного задания на 2024 год от 27.11.2024 № б/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»								
5.1.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
5.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно	31 марта 2024 г.	31 марта 2024 г.	X	X	соглашение от 15.01.2024 № 1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»							
5.1.2.	Контрольная точка «Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1-й квартал отчетного года»	20 апреля 2024 г.	20 апреля 2024 г.	X	X	отчет от 10.04.2024 № 1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
5.1.3.	Контрольная точка «Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2-й квартал отчетного года»	20 июля 2024 г.	20 июля 2024 г.	X	X	отчет от 20.07.2024 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
5.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3-й квартал отчетного года»	20 октября 2024 г.	20 октября 2024 г.	X	X	отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии от 01.10.2024 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
6. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»								
6.1.	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
6.1.1.	Контрольная точка «Заклочены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	31 марта 2024 г.	31 марта 2024 г.	X	X	соглашение от 01.02.2024 № 3-гс	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
6.1.2.	Контрольная точка «Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области»	30 апреля 2024 г.	30 апреля 2024 г.	X	X	реестр от 30.04.2024 № 3	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
6.1.3.	Контрольная точка «Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области»	31 июля 2024 г.	31 июля 2024 г.	X	X	реестр на уплату взносов от 01.07.2024 № 1	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
6.1.4.	Контрольная точка «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт	30 ноября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	X	X	реестр на перечисление взносов от 01.11.2024 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области»						жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»								
7.1.	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	52	52	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
7.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области»	31 марта 2024 г.	31 марта 2024 г.	X	X	постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2023 № 171	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
7.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области»	31 марта 2024 г.	31 марта 2024 г.	X	X	реестр соглашений от 31.03.2024 № б/н	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
7.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области»	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	постановление Правительства Ростовской области от 10.06.2024 № 392	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
7.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области»	30 ноября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	X	X	реестр соглашений от 30.11.2024 № б/н	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—
8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								
8.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	Пахомова Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	—

#### Примечания.

1. Список используемых сокращений:

б/н – без номера;

г. – город;

ШДВ – Шахтинско-Донской водовод;

ЗОС – заключение о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

п. – поселок;

Роспотребнадзор – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области;

с. – село.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Обеспечение  
качественными жилищно-коммунальными  
услугами населения Ростовской области»,  
утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 650,  
за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год

Наименование государственной программы, структурного элемента	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечания
		государст- венной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	22 372 018,4	20 452 834,3	21 751 831,4	97,2	экономия составила 109 020,5 тыс.рублей, из них: 94 066,2 тыс. рублей – по факту оказанных услуг; 14 205,1 тыс. рублей – в ходе выполнения работ; 231,8 тыс. рублей – в ходе проведения конкурсных процедур; 299,8 тыс. рублей – по налогам в связи с применением регрессивной шкалы; 202,6 тыс. рублей – по командировочным расходам; 231,8 тыс. рублей – в ходе проведения конкурсных процедур; 12,3 тыс. рублей – по выплатам компенсационного характера в связи с наличием вакансий; 2,7 тыс. рублей – за счет округления
	областной бюджет	19 570 167,9	19 570 167,9	19 030 950,3	97,2	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	882 666,4	882 666,4	882 666,4	100,0	
	федерального бюджета	882 666,4	882 666,4	882 666,4	100,0	
	местный бюджет	916 150,8	X	835 760,6	91,2	
	внебюджетные источники	1 003 033,3	X	1 002 454,1	99,9	
Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)»	всего	2 487 709,9	1 490 909,2	2 469 893,8	99,3	экономия составила 73,7 тыс. рублей, из них: 52,4 тыс. рублей – в ходе выполнения работ; 21,1 тыс. рублей – в ходе проведения конкурсных процедур; 0,2 тыс. рублей – за счет округления
	областной бюджет	608 242,8	608 242,8	591 372,4	97,2	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	882 666,4	882 666,4	882 666,4	100,0	
	федерального бюджета	882 666,4	882 666,4	882 666,4	100,0	
	местный бюджет	46 400,6	X	45 454,9	98,0	
	внебюджетные источники	950 400,1	X	950 400,1	100,0	
Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»	всего	9 087 183,9	8 451 584,3	8 675 191,5	95,5	экономия составила 14 209,5 тыс. рублей, из них: 14 152,7 тыс. рублей – в ходе выполнения работ;
	областной бюджет	8 451 584,3	8 451 584,3	8 085 118,1	95,7	

1	2	3	4	5	6	7
	местный бюджет	635 599,6	X	590 073,4	92,8	54,6 тыс. рублей – в ходе проведения конкурсных процедур; 2,2 тыс. рублей – за счет округления
Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	всего	1 045 542,5	851 850,4	950 850,1	90,9	экономия за счет округления составила 0,1 тыс. рублей
	областной бюджет	851 850,4	851 850,4	790 706,6	92,8	
	местный бюджет	141 058,9	X	108 089,5	76,6	
	внебюджетные источники	52 633,2	X	52 054,0	98,9	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»	всего	1 091,4	1 091,4	1 091,4	100,0	–
	областной бюджет	1 091,4	1 091,4	1 091,4	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	всего	275 877,4	275 877,4	275 877,4	100,0	–
	областной бюджет	275 877,4	275 877,4	275 877,4	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	всего	6 772,8	6 772,8	6 772,7	100,0	экономия за счет округления составила 0,1 тыс. рублей
	областной бюджет	6 772,8	6 772,8	6 772,7	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»	всего	9 308 903,7	9 215 812,0	9 213 888,6	99,0	экономия по факту оказанных услуг составила 94 066,2 тыс. рублей
	областной бюджет	9 215 812,0	9 215 812,0	9 121 745,8	99,0	
	местный бюджет	93 091,7	X	92 142,8	99,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	158 936,8	158 936,8	158 265,9	99,6	экономия составила 670,9 тыс. рублей, из них: 299,8 тыс. рублей – по налогам в связи с применением регрессивной шкалы; 202,6 тыс. рублей – по командировочным расходам; 156,1 тыс. рублей – в ходе проведения конкурсных процедур; 12,3 тыс. рублей – по выплатам компенсационного характера в связи с наличием вакансий; 0,1 тыс. рублей – за счет округления
	областной бюджет	158 936,8	158 936,8	158 265,9	99,6	

Приложение № 3  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области  
«Обеспечение качественными жилищно-  
коммунальными услугами населения  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 17.10.2018 № 650, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Критерий насле- дуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателя государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста (процен- тов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»									
1.1.	Показатель «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	78,10	78,29	78,31	100,00	–
1.2.	Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	8,46	9,79	9,79	100,00	–
Итого по показателям государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								100,00	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»									
2.1. Региональный проект «Чистая вода (Ростовская область)»									
2.1.1.	Показатель «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»**	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	78,10	78,29	78,31	100,00	–
2.1.2.	Показатель «Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	90,00	90,00	90,26	100,00	–
2.1.3.	Показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом)»	штук	динамический наследуемый	возрастающий	10	11	13	100,00	–
2.2. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»									
2.2.1.	Показатель «Установленная производственная мощность водопроводных сооружений Ростовской области»	тыс. кв. м / сут.	динамический наследуемый	возрастающий	2 825,6	2 828,2	2 828,2*	100,00	–
2.2.2.	Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	28,0	30,0	30,0*	100,00	–
2.2.3.	Показатель «Количество построенных объектов водоотведения, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2021 № 1141 «Об уполномоченных органах и об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Ростовской области, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189» (нарастающим итогом)»***	штук	динамический наследуемый	возрастающий	–	2	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4.	Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»	процентов	динамический наследуемый	убывающий	11,2	11,10	11,10*	100,00	–
2.2.5.	Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ»	единиц	динамический наследуемый	убывающий	1362	1228	1228*	100,00	–
2.2.6.	Показатель «Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики»	штук	ненасле- дуемый	возрастающий	4	8	6	50,00	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации, а также в связи с необходимостью корректировки трассы прохождения коллектора
2.2.7.	Показатель «Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры»***	штук	ненасле- дуемый	возрастающий	–	1	0	–	в связи с выявлением дополнительного объема работ, не предусмотренных контрактом
2.2.8.	Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской области»***	кило- метров	динамический наследуемый	возрастающий	–	37,6	37,6	–	–
2.2.9.	Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов канализационного хозяйства Ростовской области»***	кило- метров	динамический наследуемый	возрастающий	–	10,7	7,6	–	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации
2.2.10.	Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения»***	штук	ненасле- дуемый	возрастающий	–	2	1	–	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в документацию, в связи с выявлением дополнительного объема работ
2.3. Иной региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»									
2.3.1.	Показатель «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	11,5	12,90	13,3	100,00	в связи с проведением работ по капитальному ремонту ранее установленного срока
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»									
2.4.1.	Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	95,63	95,65	95,65	100,00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.2.	Показатель «Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	единиц	ненасле- дуемый	возрастающий	463	463	463	0,00	–
2.4.3.	Показатель «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами»	человек	ненасле- дуемый	возрастающий	1296	1296	1296	0,00	–
2.4.4.	Показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»	единиц	ненасле- дуемый	возрастающий	2482	2482	2482	0,00	–
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»									
2.5.1.	Показатель «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта»	тыс. человек	динамический наследуемый	возрастающий	157,6	183,0	122,9	-22,02	отклонения обусловлены в том числе: принятием собственниками помещений решений о переносе срока капитального ремонта на более поздний период, не выполнением владельцами специальных счетов работ в плановый год, снижением заинтересованности подрядных организаций в участии в конкурентных процедурах на проведение работ, что повлекло за собой увеличение срока контрактации объектов и установление срока выполнения работ по договорам в соответствии с технологией производства работ – 2025 год
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»									
2.6.1.	Показатель «Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, по которым обеспечена уплата взносов»	тыс. квadrat- ных метров	ненасле- дуемый	возрастающий	46,7	46,7	44,6	-4,50	в связи исключением помещений из реестра областной собственности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»									
2.7.1.	Показатель «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области»	единиц	ненасле- дуемый	возрастающий	51	52	52	100,00	–
Итого по показателям структурных элементов государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								80,69	X
Итого по государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								94,62	X

\* В соответствии с положениями пункта 2 раздела 4 Методических рекомендаций по организации работы с иными региональными, ведомственными проектами как структурными элементами государственных программ Ростовской области ввиду отсутствия фактических данных статистического наблюдения на момент подготовки отчета внесены оперативные данные.

\*\* Данный показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей структурного элемента и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей государственной программы, так как является одновременно и показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент.

\*\*\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как в 2023 году не предусмотрена реализация показателя.

Примечания.

1. Используемое сокращение:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

2. X – данные ячейки не заполняются.



Приложение № 4  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области  
«Обеспечение качественными жилищно-  
коммунальными услугами населения  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 17.10.2018 № 650, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателя государственной программы, структурного элемента государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года		
		2023 год	2024 год			
			план			факт
1	2	3	4	5	6	
I. Показатель «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (процентов)						
1.	Всего по Ростовской области	78,1	78,29	78,31	—	
1.1.	г. Азов	100,0	100	100	—	
1.2.	г. Батайск	88,70	88,58	92,55	—	
1.3.	г. Волгодонск	100,0	100	100	—	
1.4.	г. Гуково	100,0	100	100	—	
1.5.	г. Донецк	0,0	95,92	0,0	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения	

1	2	3	4	5	6
1.6.	г. Зверево	100,0	100	100	—
1.7.	г. Каменск-Шахтинский	90,40	90,72	97,65	—
1.8.	г. Новочеркасск	100	100	100	—
1.9.	г. Новошахтинск	45,63	46,30	46,34	—
1.10.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100	100	—
1.11.	г. Таганрог	98,76	100	100	—
1.12.	г. Шахты	100,0	100	100	—
1.13.	Азовский район	41,29	60,01	41,94	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.14.	Аксайский район	73,97	86,20	77,79	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.15.	Багаевский район	78,36	78,53	45,44	отклонения обусловлены тем, что по итогам 2024 года качественной питьевой водой обеспечивается только одно сельское поселение (в 2023 году – четыре сельских поселения)
1.16.	Белокалитвинский район	36,05	28,64	26,67	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.17.	Боковский район	92,51	92,48	95,77	—
1.18.	Верхнедонской район	90,59	88,03	82,42	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.19.	Веселовский район	8,99	86,97	35,25	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.20.	Волгодонской район	85,82	82,77	82,44	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.21.	Дубовский район	80,68	75,12	78,66	—
1.22.	Егорлыкский район	10,58	16,92	47,28	—

1	2	3	4	5	6
1.23.	Заветинский район	90,18	13,12	65,01	—
1.24.	Зерноградский район	48,56	46,55	52,02	—
1.25.	Зимовниковский район	85,0	5,31	73,41	—
1.26.	Кагальницкий район	0,0	0,0	20,92	—
1.27.	Каменский район	53,39	54,80	48,88	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.28.	Кашарский район	88,67	88,42	81,23	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.29.	Константиновский район	74,84	61,99	63,22	—
1.30.	Красносулинский район	19,29	19,76	19,31	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.31.	Куйбышевский район	40,81	43,21	43,70	—
1.32.	Мартыновский район	9,15	22,55	30,69	—
1.33.	Матвеево-Курганский район	64,07	86,85	79,99	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.34.	Миллеровский район	83,74	85,71	74,36	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.35.	Милютинский район	61,11	68,06	37,34	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.36.	Морозовский район	13,53	22,26	13,45	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.37.	Мясниковский район	91,59	78,48	88,3	—
1.38.	Неклиновский район	46,4	47,01	44,58	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.39.	Обливский район	79,42	74,43	65,28	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.40.	Октябрьский район	90,89	89,31	93,95	—

1	2	3	4	5	6
1.41.	Орловский район	19,04	11,54	6,85	отклонения обусловлены тем, что по итогам 2024 года качественной питьевой водой обеспечивается только четыре сельских поселения (в 2023 году – шесть сельских поселений)
1.42.	Песчанокопский район	79,02	97,40	97,45	—
1.43.	Пролетарский район	69,89	76,88	68,18	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.44.	Ремонтненский район	55,75	30,66	89,99	—
1.45.	Родионово-Несветайский район	19,53	2,0	9,9	—
1.46.	Сальский район	2,18	4,19	14,28	—
1.47.	Семикаракорский район	57,42	59,68	57,74	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.48.	Советский район	76,85	82,07	73,39	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.49.	Тарасовский район	66,54	73,02	65,08	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.50.	Тацинский район	42,51	23,58	52,22	—
1.51.	Усть-Донецкий район	82,02	81,37	91,73	—
1.52.	Целинский район	25,94	19,81	29,32	—
1.53.	Цимлянский район	75,53	79,52	74,94	отклонения связаны с гидрохимическим режимом источников водоснабжения
1.54.	Чертковский район	57,66	89,22	61,02	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в плановые значения
1.55.	Шолоховский район	92,73	84,75	56,99	отклонения обусловлены тем, что по итогам 2024 года качественной питьевой водой

1	2	3	4	5	6
					обеспечивается только пять сельских поселений (в 2023 году – восемь сельских поселений)
II. Показатель «Установленная производственная мощность водопроводных сооружений Ростовской области» (тыс. м3/сут.)					
2.	Всего по Ростовской области	2825,6	2 828,2	2 828,2*	—
2.1.	г. Азов	80,0	80,0	80,0*	—
2.2.	г. Батайск	47,1	47,1	47,1*	—
2.3.	г. Волгодонск	210,5	210,5	210,5*	—
2.4.	г. Гуково	42,9	42,9	42,9*	—
2.5.	г. Донецк	12,0	12,0	12,0*	—
2.6.	г. Зверево	—	—	—	—
2.7.	г. Каменск-Шахтинский	159,4	159,4	159,4*	—
2.8.	г. Новочеркасск	180,7	180,7	180,7*	—
2.9.	г. Новошахтинск	44,0	44,0	44,0*	—
2.10.	г. Ростов-на-Дону	660,4	660,4	660,4*	—
2.11.	г. Таганрог	133,8	133,8	133,8*	—
2.12.	г. Шахты	135,4	135,4	135,4*	—
2.13.	Азовский район	16,7	16,7	16,7*	—
2.14.	Аксайский район	45,5	45,5	45,5*	—
2.15.	Багаевский район	12,5	12,5	12,5*	—
2.16.	Белокалитвинский район	39,1	39,1	39,1*	—
2.17.	Боковский район	19,4	19,4	19,4*	—
2.18.	Верхнедонской район	28,0	28,0	28,0*	—
2.19.	Веселовский район	8,4	9,6	9,6*	—

1	2	3	4	5	6
2.20.	Волгодонской район	15,2	15,2	15,2*	—
2.21.	Дубовский район	13,7	13,7	13,7*	—
2.22.	Егорлыкский район	12,5	12,5	12,5*	—
2.23.	Заветинский район	1,9	1,9	1,9*	—
2.24.	Зерноградский район	66,3	66,3	66,3*	—
2.25.	Зимовниковский район	24,7	24,7	24,7*	—
2.26.	Кагальницкий район	6,2	6,2	6,2*	—
2.27.	Каменский район	18,5	18,5	18,5*	—
2.28.	Кашарский район	10,4	10,4	10,4*	—
2.29.	Константиновский район	13,2	13,2	13,2*	—
2.30.	Красносулинский район	21,0	21,0	21,0*	—
2.31.	Куйбышевский район	2,1	2,1	2,1*	—
2.32.	Мартыновский район	15,2	15,2	15,2*	—
2.33.	Матвеево-Курганский район	21,2	22,6	22,6*	—
2.34.	Миллеровский район	46,2	46,2	46,2*	—
2.35.	Милютинский район	17,8	17,8	17,8*	—
2.36.	Морозовский район	8,2	8,2	8,2*	—
2.37.	Мясниковский район	149,5	149,5	149,5*	—
2.38.	Неклиновский район	39,5	39,5	39,5*	—
2.39.	Обливский район	0,5	0,5	0,5*	—
2.40.	Октябрьский район	19,9	19,9	19,9*	—
2.41.	Орловский район	11,6	11,6	11,6*	—
2.42.	Песчанокопский район	21,1	21,1	21,1*	—
2.43.	Пролетарский район	16,8	16,8	16,8*	—

1	2	3	4	5	6
2.44.	Ремонтненский район	0,7	0,7	0,7*	—
2.45.	Родионово-Несветайский район	4,0	4,0	4,0*	—
2.46.	Сальский район	32,4	32,4	32,4*	—
2.47.	Семикаракорский район	15,4	15,4	15,4*	—
2.48.	Советский район	6,7	6,7	6,7*	—
2.49.	Тарасовский район	2,0	2,0	2,0*	—
2.50.	Тагинский район	10,0	10,0	10,0*	—
2.51.	Усть-Донецкий район	261,0	261,0	261,0*	—
2.52.	Целинский район	5,0	5,0	5,0*	—
2.53.	Цимлянский район	—	—	—	—
2.54.	Чертковский район	24,3	24,3	24,3*	—
2.55.	Шолоховский район	15,1	15,1	15,1*	—
<p>III. Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» (процентов)</p>					
3.	Всего по Ростовской области	28,0	30,0	30,0*	—
3.1.	г. Ростов-на-Дону	—	2,0	2,0*	—
3.2.	г. Азов	100	100	100*	—
3.3.	г. Батайск	—	—	—	—
3.4.	г. Волгодонск	—	—	—	—
3.5.	г. Гуково	—	100	100*	—
3.6.	г. Донецк	—	100	100*	—
3.7.	г. Зверево	—	—	—	—
3.8.	г. Каменск-Шахтинский	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.9.	г. Новочеркасск	—	—	—	—
3.10.	г. Новошахтинск	—	—	—	—
3.11.	г. Таганрог	100	100	100*	—
3.12.	г. Шахты	100	100	100*	—
3.13.	Азовский район	—	—	—	—
3.14.	Аксайский район	100	100	100*	—
3.15.	Багаевский район	—	—	—	—
3.16.	Белокалитвинский район	14,5	14,5	14,5*	—
3.17.	Боковский район	—	—	—	—
3.18.	Верхнедонской район	—	—	—	—
3.19.	Веселовский район	—	—	—	—
3.20.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1*	—
3.21.	Дубовский район	—	—	—	—
3.22.	Егорлыкский район	100	100	100*	—
3.23.	Заветинский район	—	—	—	—
3.24.	Зерноградский район	100	100	100*	—
3.25.	Зимовниковский район	—	—	—	—
3.26.	Кагальницкий район	—	—	—	—
3.27.	Каменский район	100	100	100*	—
3.28.	Кашарский район	—	—	—	—
3.29.	Константиновский район	100	100	100*	—
3.30.	Красносулинский район	100	100	100*	—
3.31.	Куйбышевский район	—	—	—	—
3.32.	Мартыновский район	100	100	100*	—



1	2	3	4	5	6
3.33.	Матвеево-Курганский район	—	—	—	—
3.34.	Миллеровский район	100	100	100*	—
3.35.	Милютинский район	—	—	—	—
3.36.	Морозовский район	100	100	100*	—
3.37.	Мясниковский район	—	—	—	—
3.38.	Неклиновский район	100	100	100*	—
3.39.	Обливский район	—	—	—	—
3.40.	Октябрьский район	79,5	79,5	79,5*	—
3.41.	Орловский район	—	—	—	—
3.42.	Песчанокопский район	—	—	—	—
3.43.	Пролетарский район	100	100	100*	—
3.44.	Ремонтненский район	—	—	—	—
3.45.	Родионово-Несветайский район	—	—	—	—
3.46.	Сальский район	24,1	24,1	24,1*	—
3.47.	Семикаракорский район	—	—	—	—
3.48.	Советский район	—	—	—	—
3.49.	Тарасовский район	—	—	—	—
3.50.	Тацинский район	56,8	56,8	56,8*	—
3.51.	Усть-Донецкий район	100	100	100*	—
3.52.	Целинский район	100	100	100*	—
3.53.	Цимлянский район	100	100	100*	—
3.54.	Чертковский район	—	—	—	—
3.55.	Шолоховский район	100	100	100*	—

1	2	3	4	5	6
IV. Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» (процентов)					
4.	Всего по Ростовской области	11,20	11,10	11,10*	—
4.1.	г. Ростов-на-Дону	9,85	9,80	9,80*	—
4.2.	г. Азов	15,35	15,30	15,30*	—
4.3.	г. Батайск	17,55	17,50	17,50*	—
4.4.	г. Волгодонск	14,35	14,30	14,30*	—
4.5.	г. Гуково	15,35	15,30	15,30*	—
4.6.	г. Донецк	28,45	28,40	28,40*	—
4.7.	г. Зверево	8,45	8,40	8,40*	—
4.8.	г. Каменск-Шахтинский	13,35	13,30	13,30*	—
4.9.	г. Новочеркасск	10,75	10,70	10,70*	—
4.10.	г. Новошахтинск	8,05	8,00	8,00*	—
4.11.	г. Таганрог	7,72	7,70	7,70*	—
4.12.	г. Шахты	26,35	26,30	26,30*	—
4.13.	Азовский район	1,75	1,70	1,70*	—
4.14.	Аксайский район	15,45	15,40	15,40*	—
4.15.	Багаевский район	11,25	11,20	11,20*	—
4.16.	Белокалитвинский район	9,35	9,30	9,30*	—
4.17.	Боковский район	2,75	2,70	2,70*	—
4.18.	Верхнедонской район	3,45	3,40	3,40*	—
4.19.	Веселовский район	4,75	4,70	4,70*	—
4.20.	Волгодонской район	—	—	—	—
4.21.	Дубовский район	0,87	0,86	0,86*	—
4.22.	Егорлыкский район	10,30	9,00	9,00	—

1	2	3	4	5	6
4.23.	Заветинский район	7,45	7,40	7,40*	—
4.24.	Зимовниковский район	—	—	—	—
4.25.	Зерноградский район	9,75	9,70	9,70*	—
4.26.	Кагальницкий район	—	—	—	—
4.27.	Каменский район	11,75	11,70	11,70*	—
4.28.	Кашарский район	2,27	2,26	2,26*	—
4.29.	Константиновский район	7,65	7,60	7,60*	—
4.30.	Красносулинский район	13,75	13,70	13,70*	—
4.31.	Куйбышевский район	6,65	6,60	6,60*	—
4.32.	Мартыновский район	—	—	—	—
4.33.	Матвеево-Курганский район	2,07	2,06	2,06*	—
4.34.	Миллеровский район	4,03	4,02	4,02*	—
4.35.	Милютинский район	—	—	—	—
4.36.	Морозовский район	8,05	8,00	8,00*	—
4.37.	Мясниковский район	2,37	2,36	2,36*	—
4.38.	Неклиновский район	3,85	3,80	3,80*	—
4.39.	Обливский район	2,27	2,26	2,26*	—
4.40.	Октябрьский район	5,95	5,90	5,90*	—
4.41.	Орловский район	5,95	5,90	5,90*	—
4.42.	Песчанокопский район	3,25	3,20	3,20*	—
4.43.	Пролетарский район	8,45	8,40	8,40*	—
4.44.	Ремонтненский район	—	—	—	—
4.45.	Родионово-Несветайский район	9,65	9,60	9,60*	—

1	2	3	4	5	6
4.46.	Сальский район	15,95	15,90	15,90*	—
4.47.	Семикаракорский район	3,57	3,56	3,56*	—
4.48.	Советский район	—	—	—	—
4.49.	Тарасовский район	4,17	4,16	4,16*	—
4.50.	Тацинский район	3,27	3,26	3,26*	—
4.51.	Усть-Донецкий район	2,87	2,86	2,86*	—
4.52.	Целинский район	3,07	3,06	3,06*	—
4.53.	Цимлянский район	13,45	13,40	13,40*	—
4.54.	Чертковский район	7,85	7,80	7,80*	—
4.55.	Шолоховский район	9,15	9,10	9,10*	—
V. Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ» (единиц)					
5.	Всего по Ростовской области	1362	1228	1228*	—
5.1.	г. Ростов-на-Дону	197	188	188*	—
5.2.	г. Азов	1	1	1*	—
5.3.	г. Батайск	3	2	2*	—
5.4.	г. Волгодонск	3	3	3*	—
5.5.	г. Гуково	49	48	48*	—
5.6.	г. Донецк	22	20	20*	—
5.7.	г. Зверево	4	3	3*	—
5.8.	г. Каменск-Шахтинский	16	16	16*	—
5.9.	г. Новочеркасск	26	26	26*	—
5.10.	г. Новошахтинск	1	1	1*	—
5.11.	г. Таганрог	3	1	1*	—
5.12.	г. Шахты	57	57	57*	—

1	2	3	4	5	6
5.13.	Азовский район	36	35	35*	—
5.14.	Аксайский район	5	4	4*	—
5.15.	Багаевский район	31	24	24*	—
5.16.	Белокалитвинский район	5	5	5*	—
5.17.	Боковский район	2	1	1*	—
5.18.	Верхнедонской район	1	0	0*	—
5.19.	Веселовский район	70	59	59*	—
5.20.	Волгодонской район	1	0	0*	—
5.21.	Дубовский район	1	1	1*	—
5.22.	Егорлыкский район	3	2	2*	—
5.23.	Заветинский район	9	6	6*	—
5.24.	Зерноградский район	90	79	79*	—
5.25.	Зимовниковский район	27	27	27*	—
5.26.	Кагальницкий район	16	15	15*	—
5.27.	Каменский район	5	4	4*	—
5.28.	Кашарский район	120	113	113*	—
5.29.	Константиновский район	6	5	5*	—
5.30.	Красносулинский район	30	15	15*	—
5.31.	Куйбышевский район	30	20	20*	—
5.32.	Мартыновский район	100	69	69*	—
5.33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2*	—
5.34.	Миллеровский район	2	1	1*	—
5.35.	Милютинский район	3	2	2*	—
5.36.	Морозовский район	9	8	8	—

1	2	3	4	5	6
5.37.	Мясниковский район	101	101	101*	—
5.38.	Неклиновский район	44	44	44*	—
5.39.	Обливский район	6	6	6*	—
5.40.	Октябрьский район	11	10	10*	—
5.41.	Орловский район	3	2	2*	—
5.42.	Песчанокопский район	2	1	1*	—
5.43.	Пролетарский район	3	2	2*	—
5.44.	Ремонтненский район	6	6	6*	—
5.45.	Родионово-Несветайский район	22	22	22*	—
5.46.	Сальский район	1	1	1*	—
5.47.	Семикаракорский район	18	17	17*	—
5.48.	Советский район	3	2	2*	—
5.49.	Тарасовский район	2	1	1*	—
5.50.	Тацинский район	26	25	25*	—
5.51.	Усть-Донецкий район	3	3	3*	—
5.52.	Целинский район	12	11	11*	—
5.53.	Цимлянский район	26	26	26*	—
5.54.	Чертковский район	83	82	82*	—
5.55.	Шолоховский район	4	3	3*	—
VI. Показатель «Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики» (штук)					
6.	Всего по Ростовской области	4	8	6	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной

1	2	3	4	5	6
					организации, а также в связи с необходимостью корректировки проектных решений
6.1.	г. Гуково	–	1	1	–
6.2.	г. Таганрог	–	1	0	требуется корректировка проектных решений
6.3.	Азовский район	1	–	–	–
6.4.	Багаевский район	1	–	–	–
6.5.	Белокалитвинский район	–	3	3	–
6.6.	Неклиновский район	–	1	1	–
6.7.	Обливский район	1	–	–	–
6.8.	Пролетарский район	–	1	0	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
6.9.	Шолоховский район	1	1	1	–
VII. Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской области» (километров)					
7.	Всего по Ростовской области	–	37,6	37,6	–
7.1.	Азовский район	–	13,4	13,4	–
7.2.	Красносулинский район	–	6,0	6,0	–
7.3.	Морозовский район	–	3,5	3,5	–
7.4.	Советский район	–	14,7	14,7	–
VIII. Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов канализационного хозяйства Ростовской области» (километров)					
8.	Всего по Ростовской области	–	10,7	7,6	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации

1	2	3	4	5	6
8.1.	г. Ростов-на-Дону	–	8,2	5,1	отклонения обусловлены неудовлетворительной работой подрядной организации
8.2.	г. Шахты	–	2,5	2,5	–
IX. Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения» (штук)					
9.	Всего по Ростовской области	–	2	1	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в документацию, в связи с выявлением дополнительного объема работ
9.1.	г. Батайск	–	1	1	–
9.2.	Мясниковский район	–	1	0	отклонения обусловлены необходимостью внесения изменений в документацию, в связи с выявлением дополнительного объема работ

\* В соответствии с положениями пункта 2 раздела 4 Методических рекомендаций по организации работы с иными региональными, ведомственными проектами как структурными элементами государственных программ Ростовской области ввиду отсутствия фактических данных статистического наблюдения на момент подготовки отчета внесены оперативные данные.